

Rizotto

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

26084-Costruzione Case per Lavoratori in Fasano -

2° Settennio - Via per la Selva - Cantiere 15633.=

- Importo a base d'asta £. 62.319.045

- " al netto del ribasso del

3,50% " 60.137.878

- Cpntratto n.2125 del 5/8/1959 registrato a Brindi
si il 7/8/1959 al n.280 mod.I vol.II4.=

- Impresa: CARPARELLI Nicola

PERIZIA SUPPLETIVA

Relazione

Con Mod.I.C.200 del 23/3/1959 codesta Gestione ap-
provava il progetto per la costruzione di n.2 case
per lavoratori nel Comune di Fasano per complessivi
n.30 alloggi - 148,5 vani e per l'importo a base di
asta di £.62.319.045.=

I lavori sono stati appaltati all'Impresa CARPARELLI
LI Nicola da Fasano con il ribasso del 3,50%.#

Neà corso dei lavori si è ravvisata la necessità
di rendere accessibili le terrazze come prescritto
dal regolamento edilizio locale.=

Pertanto a seguito della variante redatta dai pro-

gettisti si è provveduto a redigere la presente perizia suppletiva che comprende le maggiori opere occorrenti per un importo netto di lire 1.770.000.=

A tale spesa si può far fronte con parte dell'economia riveniente dal ribasso d'asta ammontante a Lire 2.181.167.=

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede, pertanto, l'autorizzazione dell'impegno della somma come innanzi specificato: i lavori rientrando nel quinto d'obbligo saranno affidati alla medesima Impresa agli stessi patti e condizioni e con il medesimo ribasso d'asta.=

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori e verbale dei nuovi prezzi.=

Brindisi, li 14 Marzo 1960.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Olindo Angelini)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)