

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

I.N.A. = C A S A

COSTRUZIONI DI CASE PER LAVORATORI NEL COMUNE DI CISTERNINO

C A N T I E R E N° 1083

PERIZIA SUPPLEMENTIVA CON IMPEGNO DEGLI IMPREVISTI DELLA PERIZIA PRINCIPALE E DELLE ECONOMIE.

Contratto n°208 di Rep. registrato a Brindisi in data 27/5/1950
n°1872 V61.97.

R E L A Z I O N E

Con progetto approvato dalla Gestione I.N.A.=CASA con nota n. del 35del 18-1-1950fu redatta una perizia per la costruzione di case per lavoratori nel comune di Cisternino per un importo complessivo di L.25.000.000= di cui lire 22.200.000= per lavori a base d'asta e L.2.800.000= per somme dell'Amministrazione.

Con nota n. 4330del 4-4-1950della stessa Gestione I.N.A.=Casa venne data autorizzazione all'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di Brindisi di eseguire i lavori, che, a seguito di gara furono affidati con Contratto n.208 di Rep. all'Impresa COOPERATIVA "I.CIAIA" da Fasano (Brindisi) con un ribasso d'asta del 10%.

Nel progetto principale non sono stati previsti:

- a) i muri di recinzione dell'area in cui sorgono i due fabbricati, che hanno peraltro la funzione di muri di contenimento della colmata che si rende necessaria per la livellazione dei piazzali in rapporto al piano stradale.
- b) le banchine intorno ai fabbricati le quali servono a preservare gli scantinati dalle infiltrazioni delle acque superficiali.
- c) i muretti di parapetto per la sicurezza dei bambini.

d) La sistemazione delle cunette di scolo lungo Via Monte
La Croce.

Per questa ragione si è redatta la presente perizia supple-
tiva il cui importo è di L.2.839.585= che al netto del ri-
basso contrattuale del 10% fanno nette L.2.555.626,50.

A tale somma si farà fronte con le economie realizzate fi-
no al 6° Stato di avanzamento come dall'alligata perizia e
con L.748.050,21 da prelevare dalla somma a disposizione
per imprevisti di L.1.026.000=

Pertanto nel preconsuntivo finale le somme del progetto prin-
cipale restano così variate:

A) Totale lavori a base d'asta	L. 20.191.582=
B) Perizia suppletiva	" 2.839.585=
C) Somme a disposizione	" 2.051.950=

TOTALE GENERALEL. 25.083.117=

CISTERNINO, li 9 luglio 1951.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Michele Abbadessa)

M. Abbadessa