

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

-----coOco-----

LEGGE: 5 Agosto 1978, N.457 - I° Biennio -

LAVORI: costruzione di abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel Comune di FASANO - Fabbricati n.31 e 32 - P.I. 007/75/1 - Decr. Reg. accred. fondi n.565 -alloggi 31- vani cont.149,64.

IMPRESA: EDI. CO. M. - s.r.l. - Bari

CONTRATTO: n° 5946 del 2.5.1980, registrato a Brindisi il 7/5/1980 al n° 2040, Mod.I°

IMPORTO: a base d'asta £. 650.700.000
" al netto del ribasso d'asta
del 10,00%+0,20% per fidejussione: £. 584.328.600

-----oCo-----

A T T O D I S O T T O M I S S I O N E

PREMESSO:

- Che con deliberazione I.A.C.P. n.3184 del 12 dicembre 1979 veniva approvato il progetto per la costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di FASANO - P.I.007/75/1, per complessivi n.31 alloggi e vani contabili 149,64, per l'importo a base d'asta di £.650.700.000.=;

- CHE con contratto n.5946 del 2/5/1980 registrato a Brindisi il 7/5/1980 al n.2040 mod.I, la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica in FASANO, via Gravinella, per lire 584.328.600 al netto del ribasso d'asta del 10% + 0,20% per fidejussione;
- CHE la consegna dei lavori avvenne in data 11 marzo 1980;
- CHE in data 5/5/1981 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere in fondazione, rispetto a quelle del preventivo principale nel quale o non sono state considerate, perchè imprevedibili, o lo sono state in quantità ridotta;
- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di L.43.087.656.==, di cui L.39.152.800.== per lavori al netto del ribasso del 10,00% + 0,20% per fidejussione, oltre a L.3.934.856.== a disposizione dell'Amministrazione;
- CHE detta perizia è in corso di approvazione;

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati : ha preso visione della perizia medesima, redatta in data 5/5/1981, in corso di approvazione.==

A richiesta del Sig.Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata pe-

ria, senza sollevare alcuna eccezione e riserve comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo netto di L.43.087.656, oltre al relativo compenso per revisione prezzi, dalla data di aggiudicazione ai patti e condizioni del ripetuto appalto speciale, si conviene quanto appresso:

1°) - Per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;

2°) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale. =

FATTO, LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI.

Brindisi, li 5 maggio 1981

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(EDI.CO.M. - s.r.l.)

(Ing. Antonio LONGO)

[Signature]

