

Mauro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

REPERTORIO N. 6008

1° ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO

T R A

1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (codice fiscale n. 00061820742)

E

1° Impresa Francesco SARDELLA (codice fiscale n.ro SRD FNC 39B24 D508U) da Fasano - per i lavori di costruzione di un Asilo Nido nel Comune di FASANO - P.I. n. 007/55/2 - finanziati con i fondi della legge 22/10/1971, n. 865 - art. 68/B.

IMPORTO AL NETTO £. 77.755.827.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentottantadue, in questo giorno

3 (tre)

del mese di *Maggio* nella sede dello

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti a me Dottor Ingegnere Antonio LONGO - Coordinatore Generale - Ufficiale Rogante delegato del predetto Istituto, autorizzato con ordinanza n. 17/72 in data 7 settembre 1972 del Pre

3/5/1982
Reg. Br. il
5/5/82

el. n. 2103

sidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi dell'art. 151 del T.U. 28/4/1938, n. 1165, richiamato in vigore dallo art.8 della legge 2/7/1949, n. 408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di co mune accordo a norma di legge:

1°) - Il signor Michele NARCISI, nato in Brindisi il 13 Marzo 1940 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'I.A.C.P. della provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari predetto.

2°) - Il signor Francesco SARDELLA, nato in Fasano il 24 febbraio 1939, domiciliato in Fasano alla Via Mignozzi, n. 9, titolare dell'Impresa edile omonima.

P R E M E S S O

- CHE con contratto in data 18/12/1979, numero di re pertorio 5924, registrato a Brindisi il 21/12/1979 al n. 5153 - Mod. I°, l'Istituto Autonomo per le Ca se Popolari della Provincia di Brindisi, e per esso il suo Presidente pro-tempore - legale rappresentante signor Errico ORTESE, affidava all'Impresa Fran= cesco SARDELLA da Fasano, i lavori di costruzione di un Asilo Nido nel Comune di FASANO - programma di in

tervento n. 007/55/2 - finanziati con i fondi della legge 22/10/1971, n. 865 - art. 68/B, per l'importo netto di £. 94.381.040.= (lire Novantaquattromilione-trecentoottantunomilaquaranta).

- CHE in data 3/6/1980 è stata redatta perizia suppletiva e di variante per maggiori opere in fondazione ai lavori di costruzione dell'Asilo Nido di cui innanzi.

- CHE l'importo dei lavori elencati in detta perizia ammonta a £. 77.755.827.= al netto del ribasso d'asta di £. 1,65% più £. 0,20% per fidejussione, oltre a £. 89.876.057.= a disposizione dell'Amministrazione per spese generali, revisione prezzi ed IVA.

- CHE tale perizia suppletiva è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi nella seduta del 5/9/1980 con deliberazione n. 3379.

- CHE al pagamento della spesa si farà fronte mediante integrazione del mutuo principale, richiesto a norma di legge con modello Q.E. n. 3 del 7/10/1980 e concesso con provvedimento n. 134050 del 30/11/1980 del Ministero del Tesoro - Cassa DD.PP.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificati dal presente atto.

ART. 2°) - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale, viene elevato da nette £. 94.381.040.= (Lire Novantaquattromilionitrecentoottantunomilaquaranta) a nette £. 172.136.867.= (Lire Centosettantaduemilionicentotrentaseimilaottocentosessantasette).

ART. 3°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 4°) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale con l'aggiunta dei seguenti nuovi prezzi:

N.P. 1 - Muratura ciclopica mista di conglomerato cementizio con q.li 3,00, di resistenza cubica Kg./cmq. 150, con scapoli di pietrame in forme bianco, dello spessore superiore a cm. 40. Incidenza del pietrame 30%. Compre^{so} ogni onere e magistero per il completo annegamento degli scapoli.

Al metro cubo Lire Ventiquattromilatrecento novantacinque £./mc. 24.395.=

N.P. 2 - Compenso per l'ottenimento di faccia vista per i getti di cui al N.P. 1, consistente nell'impiego di casseformi piallate, l'eventuale risarcitura del paramento murario riveniente dal getto e la protezione mediante n. 2 passate di vernice quarzo plastica della faccia vista.

Al metro quadrato lire Seimila.

..... £./mq.6.000.=

ART. 5°) - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 6°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato nei termini del contratto principale.

ART. 7°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa. Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

A richiesta, io, Ufficiale Rogante delegato, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro

volontà.

Il presente atto viene redatto in carta uso bollo e consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su facciate cinque e righe cinque fino a questo punto della sesta facciata, oltre le formalità di chiusura.

Fatto, letto si sottoscrive.