

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Costruzione di n.6 palazzine per Lavoratori Agricoli

Dipendenti in Ostuni - Via Madonna del Pozzo - Legge

30.12.1960 n.1676 - Esercizi 67-68-69-.

IMPRESA: Nicola PUTIGNANO - Noci (Bari) =

Importo a base d'asta f. 138.100.000. =

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,20% f. 129.537.800. =

Contratto: n.5226 del 30.12.68 - Reg. a Brindisi il

8.1.1969 al n.63 Mod. I.

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE

R E L A Z I O N E

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi, veniva designato dal superio-
re Ministero, con nota n.832/10172/P del 24.1.1962
Ente Gestore delle Costruzioni da realizzare nella
Provincia di Brindisi in esecuzione della legge 30.12.
1960 n.1676 per la costruzione di abitazioni per La-
voratori Agricoli Dipendenti. In applicazione di quan-
to disposto dal Comitato Provinciale di attuazione,
che comprendeva nel programma del terzo piano di in-
tervento la costruzione di 24 alloggi popolari nel

Comune di Ostuni per una spesa complessiva di lire 150.000.000=.

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari redatto il progetto nell'ottobre 1967 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con provvedimento n. 11266 del 7.6.1968.-

Ottenuta la disponibilità del suolo, venivano consegnati i lavori con regolare verbale in data 15.1.69.

Durante la esecuzione dei lavori, poichè il piano di campagna su cui insistono le palazzine, presenta notevoli avvallamenti e irregolarità. Si è reso necessario eseguire lavori di compianamento onde consentire una regolare sistemazione viaria.

Inoltre mancando la canalizzazione Comunale di fogna tura, si rende necessaria la esecuzione di apposite fosse settiche.

Pertanto si è redatta la presente perizia suppletiva e di variante di f.9.910.000= al netto per lavori e f.594.600= per spese generali.

A tale spesa si farà fronte con le somme rivenienti del ribasso d'asta per f. 8.562.200=, più f.1.000.000= a disposizioni dell'amministrazione per imprevisti a parte delle somme disponibili per allacciamenti pari a f. 942.400=.

Nel sottoporre alla Superiore l'approvazione la presente perizia si chiede di impegnare le somme come

innanzi detto e di affidare i lavori alla medesima
Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto
provinciale e si fa presente che la somma restante
per allacciamenti di £. 1.571.600= è sufficiente a
far fronte alle necessità.

Fanno parte della presente relazione:

- 1) Computo metrico e stima dei lavori;
- 2) Quadro economico;
- 3) Parallelo di spesa;
- 4) atto di sottomissione.

Brindisi,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



VISTO:

(Gruppo Com. te U.G. VALLARINO)

C.M. FABRIANO