

25/c

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Quar-
tiere S.Elia - Lotto A/1 - Legge 14.2.1963, N.60 -
Edifici n.3 - Alloggi n.80 - P.I.n.1312 - C/3150. =
IMPORTO a base d'asta L. 570.111.226. =

"al netto del ribasso dello"
"11,36%" " = 505.346.591. =

PERIZIA al netto del ribasso d'asta
dell'11,36% " = 11.530.850. =

CONTRATTO n.5575 del 9.10.1972 registrato a Brindisi
il 16.10.1972 al n.2149, Mod.I. =

IMPRESA Luigi SARDELLA e Figli - S.r.l. - FASANO -

2^ PERIZIA SUPPLEMENTIVA

R E L A Z I O N E

Con delibera del Consiglio di Amministrazione inte-
grato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Isti-
tuto n.319 del 21.1.1972 veniva approvato il proget-
to per la costruzione di n.3 palazzine di Case per
Lavoratori nel Comune di Brindisi al Quartiere S.Elia
Lotto A/1 per complessivi n.80 alloggi - 504 vani per
l'importo a base d'asta di L.570.111.226. =

I lavori vennero appaltati all'Impresa SARDELLA

Luigi e Figli S.r.l. - Fasano - con il ribasso dell'11,36%.=

Con delibera del Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto n.376 del 14.4.1973 veniva approvata la perizia suppletiva di L.11.530.850 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'11,36%.=

. Nel corso dei lavori, a causa della variante apportata dall'E.A.A.P. al piano di scorrimento della condotta fognante del fabbricato, difforme all'originale il piano di uscita finito della condotta fognante ha dovuto subire un ulteriore rialzo, con conseguente maggiore onere sulle strutture in elevato di fondazione (nonchè la necessità della formazione di cordoli di irrigidimento) e colmamento dei piazzali antistanti le palazzine, con conseguente maggiore spesa rispetto al preventivo del progetto originario. del terreno di posa, si è reso necessario approfondire i cavi di fondazione, con conseguente maggiore spesa.=

Si è proceduto pertanto a redigere la presente perizia per un importo complessivo di L.22.293.310 per lavori al netto del ribasso dell'11,36%.=

A tale spesa si farà fronte con le somme residue rivenienti per imprevisti, in base alle disposizioni stabilite, e per la differenza con parte delle somme

rivenienti dal ribasso d'asta.=

- A disposizione per imprevisti L. 8.098.=

- Ribasso d'asta riveniente dai lavo

ri principali (570.111.226 -

-505.346.591) " 64.764.635.=

S O M M A N O L. 64.764.635.=

IMPORTO PERIZIA AL NETTO " 22.293.310.=

R E S T A N O L. 42.479.423.=

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia
si chiede l'impiego della relativa somma di L i r e
L.22.293.310 come innanzi riportato.=

I lavori ammontanti a nette L.22.293.310, rientran-
do nel quinto d'obbligo, saranno affidati alla mede-
sima Impresa, agli stessi patti e condizioni del con-
tratto principale col medesimo ribasso d'asta dello
11,36%.=

Fà parte della presente relazione la stima dei la-
vori.=

Brindisi, lì 19.7.1973

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

