

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in Cellino S.Marco Legge 30.12.60
n° 1676 .----

IMPRESA : Soc. Coop. "CO.RE.FA." - FASANO -

Importo a base d'ista£. 71.000.000

Importo maggiorato del 9,09%£. 77.453.900

Importo perizia suppletiva £. 9.390.000

=====

ORDINE DI SERVIZIO N°

L'anno millenovecentosettantuno il giorno dieci del
mese di maggio.-

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni Roma, Direttore
dei Lavori ;

VISTO il contratto n°5310 del 20.4.70 reg. a Brin-
disi il 27.4.70 al n° 760 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 18.5.70 che
fissava per il giorno 12.5.71 il termine per
l'ultimazione dei lavori ;

VISTO la perizia suppletiva in data 11.11.70 ;

VISTO il verbale di sospensione in data 15.4.71;

VISTO la Provveditoriale n° 7525 del 1.4.71 che ap-
prova la perizia suppletiva ;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 8.5
71 che fissa il termine per l'ultimazione dei
lavori al 4.5.71 ~~~~~

VISTO l'atto aggiuntivo n°5384 del 3.5.71 reg. a
Brindisi il 6.5.71 al n°956 Mod.I

O R D I N A

all'Impresa Soc.Coop.CO.RE.FA.-FASANO la esecu-
zione dei suddetti lavori per un importo di L.
9.390.000 agli stessi patti e condizioni del con-
tratto principale in data 20 aprile 1970 con lo
stesso aumento d'asta del 9,09%.-

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-
to principale e quelli di cui al presente ordine di servizio
sarà fatta un'unica contabilità.-

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile
per l'ultimazione dei lavori,anorma dell'art.5
della'atto aggiuntivo,viene prorogato di giorni
sessanta da quello stabilito nel contratto princi-
pale e quindi verrà a scadere il giorno 3.8.71.=

Il presente ordine di servizio,in doppio originale.
viene firmato dall'impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

Il Presidente

D. S. Corbelli

(Dott. Ing. G. ROMA)

[Signature]