

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in

BRINDISI-Quartiere Bozzano-P, I.001/132/1.=

LEGGE n°457 del 5.8.78 - 5°Biennio 86/87.=

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. -Fasano.=

IMPORTO a base d'asta.....;.....£.1.178.104.744=

" al netto del ribasso d'asta del 17,29%....£. 974.410.434=

" perizia suppletiva al netto....." 245.427.501=

SOMMANO.....£.1.219.837.935=

CONTRATTO n°6156 del 24.5.1989, reg.to in Brindisi

in data 25.5.1989 al n°1218, Mod.I.= . .

PERIZIA PER CONCESSIONE DI PREMIO DI ACCELERAZIONE.=

In base a quanto previsto dall'art.39 del Capito
lato Speciale d'Appalto, essendosi verificate le con
dizioni enunciate nel deliberato della Giunta Regio
nale n°4376 dell'1.6.81 e n°7746 del 5.8.81, si è pro
ceduto al calcolo del "Premio di accelerazione" sul
la scorta dei seguenti dati:

-CONSEGNA LAVORI.....6 Giugno 1989;

-TEMPO UTILE.....GIORNI 420;

-DATA ULTIMAZIONE PREVISTA.....6 Agosto 1990;

-DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE.....13 Marzo 1990;

-TEMPO REALMENTE IMPIEGATO.....GIORNI 281;

-ANTICIPO ULTIMAZIONE LAVORI.....MESI CINQUE;

-SUPERFICIE COSTRUITA(Sc=come da QTE/SN-04)=MQ.2458,00;

CALCOLO PREMIO

Costo unitario limite di costruzione=£/mq.380.000=

£/mq.380.000x9,75% = £/mq.36.000,=

I(6)=Mq.2458,00 x £/mq.36.000 = £.88.488.000,=

X = £.88.488.000 / 7,5 = £.11.798.400,=

. I(5)= 5X + 10Y= 5X + 10(0,10X)= 6X

. I(5)= 6 x £.11.798.400 =.....£.70.790.400,=

. A disposizione dell'Amministrazione:

. . -Spese Generali:

£.70.790.400 x 7% =.....£.4.955.328

-I.V.A. .:

£.70.790.400x4%= £.2.831.616

£. 4.955.328x19%=£. 941.512

£.3.773.128=

Sommano..... £. 8.728.456,=

IMPORTO TOTALE PERIZIA..... £.79.518.856,=

BRINDISI, lì 6 Aprile 1990.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

