



Ministero dei Lavori Pubblici

Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche

per la Puglia con sede in Bari

Comitato Tecnico Amministrativo

adunanza del 1°/10/1966

COMPONENTI N° 25

PRESENTI N° 32

V O T O N° 1091
(come da verbale).

OGGETTO : S.PIETRO VERNOTICO (BR) - Legge 30/12/1960 n° 1676 -
Costruzione case lavoratori agricoli - Impresa Serafini
Giovanni - Revisione prezzi contrattuali.-

I L C O M I T A T O

Vista la provveditoriale n° 800/C del 31/8/1966 con la quale è stata
trasmessa a questo Comitato, per esame e parere, la revisione prezzi in
argomento;

Esaminata la revisione medesima;

UDITO IL RELATORE (Binetti)

P R E M E S S O :

PROGETTO - marzo 1963 dell'importo complessivo di L. 72.000.000 -

APPROVAZIONE - nota provveditoriale n° 8409 del 10/5/1963 -

AGGIUDICAZIONE - 3/7/1963 -

CONTRATTO - n° 4234 di Rep.in data 24/8/1963, registrato a Brindisi il
29/8/1963 al n° 434 Mod. I, dell'importo di L. 58.764.000 al netto del ri-
basso dello 0,40% -

VERBALI DI NUOVO PREZZO - in data 10/4/1965 -

CONSEGNA DEI LAVORI - 10/9/1963 -

TEMPO CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - mesi 12 -

TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - 9/9/1964 -

INIZIO DEI LAVORI - 27/3/1964 -

PROROGHE CONCESSE - mesi 8 senza ripunzia revisionale -

NUOVO TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - 8/5/1965 -

ULTIMAZIONE EFFETTIVA DEI LAVORI - 8/5/1965 -

STATO FINALE - in data 24/1/1966 per l'importo lordo di £.56.680.099,50

CERTIFICATO DI COLLAUDO - approvato con provveditoriale n°21477 del 17/8/1966 -

IMPORTO AMMISSIBILE A REVISIONE - £.56.680.099,50 -

DATA DELLA DOMANDA DI REVISIONE - 29/5/1964 -

PROCEDIMENTO REVISIONALE - Dagli atti revisionali si rileva :

- che si è operato seguendo il sistema di cui al D.L.6/12/1947 n°1501 ed alla circolare ministeriale 28/2/1948 n°663 ed in base alla legge 23/10/1963 n°1481 (quest'ultima per quanto riguarda l'applicazione dell'alea contrattuale);
- che i prezzi delle opere all'aggiudicazione sono stati ricavati tutti dalle analisi tipo ministeriale;
- che la revisione è stata divisa in un unico periodo e precisamente: dal 27/3/1964 all'8/5/1965 -

PERCENTUALE MEDIA LORDA DI AUMENTO DETERMINATA - 18,78% -

COMPENSO REVISIONALE AL NETTO DELL'ALEA E DEL RIBASSO -

	£. 10.646.806,80
- a dedurre l'alea del 6% su £.56.680.099,50 =	" 3.400.805,97
Restano	£. 7.246.000,83
- a dedurre il ribasso dello 0,40% =	" 28.984,00
Restano nette in o.t.	£. 7.217.000,00

L'ELABORATO REVISIONALE è stato redatto dall'I.A.C.P. e confermato dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi;

Tutto ciò premesso

C O N S I D E R A T O

- che la domanda di revisione in data 29/5/1964 è stata presentata entro i termini prescritti dal D.L.23/10/1963 n°1481;
- che l'aggiudicazione è avvenuta in data 30/7/1963 cioè posteriormente all'1/1/1948 e pertanto in relazione alle norme di cui alla legge 9/5/1950 n°329, l'istruttoria deve essere svolta con l'applicazione della legge 6/12/1947 n°1501;
- che in base alla legge 23/10/1963 n°1481 la revisione deve essere divisa in un unico periodo nel quale va detratta l'alea del 6% per i lavori eseguiti dal 27/3/1964 all'8/5/1965;

- che l'I.A.C.P. di Brindisi ha impostato l'istruttoria in base alle suddette disposizioni;
- che lo stesso è pervenuto ad una percentuale media lorda di maggiore ragione del 18,78% per un compenso lordo di £.10.646.806,80;
- che detratta dal suddetto importo lordo l'alea contrattuale relativa all'importo dei lavori eseguiti nel periodo ed il corrispondente ribasso d'asta, è stato determinato il compenso netto da corrispondere all'impresa in £.7.217.000-;
- che l'impostazione dell'istruttoria è regolare in quanto è stata esperita secondo le norme di cui alla legge 9/5/1950 n°329 e le disposizioni di cui alla legge 23/10/1963 n°1481.-

Tutto ciò premesso e considerato

E' DEL PARERE

- che possa approvarsi l'istruttoria in oggetto determinando la per centuale media lorda del 18,78%;
- che si possa offrire all'impresa Serafini Giovanni per i lavori di che trattasi, a titolo di revisione definitiva dei prezzi, la somma di £.7.215.000 (dieci milioni settecentoquindici mila).-

IL RELATORE

(Binetti)

VISTO : IL PRESIDENTE

(O.Giorgi)