

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

di alloggi popolari in BRINDISI - Quartiere

C.E.P. - Lotti 6°, 7°, 8° e 9°.=

IMPRESA: BISCONTI Antonio - Monteroni (LE) -

IMPORTO: a base d'asta£. 29.550.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 5,05%£. 28.057.725.=

CONTRATTO in data 1/12/1978 n.5885 di Rep. registra

to a Brindisi l'11/12/1978 al n.4631 Mod.I.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 2 (due)
del mese di Agosto in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im-
presa BISCONTI Antonio, esecutrice dei lavori in og-
getto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
17/7/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il giorno 12/1/1979;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nella ese-

cuzione dei lavori, così come essi erano stati pre-
visti per la generale opposizione degli assegnata-
ri interessati per cui si dovrà procedere alla com-
pilazione di una perizia di variante del tipo d'in-
tervento da realizzare.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la so-
spensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 164 gg. alla ultima
zione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(BISCONTI Antonio) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

