

ARCA NORD SALENTO

già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi
Via Casimiro, 27 - 72100 Brindisi - P.IVA 00061820742
Tel. 0831/225711 - Fax 0831/597852 - pec: info@pec.iacpbrindisi.it



- OGGETTO:** Lavori di recupero del patrimonio di E.R.P. negli edifici I.A.C.P. nel Comune di Ostuni (Br) - lotti 26° -29°-30°-31°-32°.
CIG: 2556836FCC - **CUP:** H12E10000040002
- FONDI:** L.R. n.20 del 30/12/2005 - Del. G.R. n.870 del 10/06/2006 (P.I.R.P.)
- IMPRESA:** DeS.Bi s.r.l. Via Damiano Chiesa civ. 11 - 73010 Guagnano (Le).
- CONTRATTO D'APPALTO:** Rep. n° 9125 del 20.12.2012 registrato a Brindisi il 24.12.2012 al n° 803 serie 1.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- con determina Dirigenziale n° 1097/12/D del 14 dicembre 2012, a seguito di risoluzione contrattuale con la 1° classificata, furono affidati i lavori di recupero del patrimonio di ERP negli edifici IACP siti nel Comune di Ostuni (Br) lotti 26, 29, 30, 31 e 32, all'Impresa DeS.Bi. s.r.l. da Guagnano (Le) con un ribasso del 26,213%;
- con contratto n. 9125 di rep. del 20.12.2012 registrato a Brindisi il 24.12.2012 al n. 803 Serie 1, sono stati appaltati all'Impresa DeS.Bi s.r.l. da Guagnano (Le) i lavori di recupero di che trattasi, per un importo pari ad € 1.800.000,00 ed un importo contrattuale di € 1.001.159,40 al netto del ribasso d'asta del 26,213% compreso di € 34.223,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che i suddetti lavori sono finanziati con i fondi di cui alla Legge Regionale n. 20 del 30/12/2005 - Del. G.R. n.870 del 10/06/2006 (P.I.R.P.);
- durante l'esecuzione dei lavori si e' riscontrata la necessità di modificare, in alcune parti, il progetto originario per eseguire dei lavori riportati nei Verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1 del 11 Marzo 2013, n° 2 del 29 Luglio 2013, n° 3 del 19 Settembre 2013 e n° 4 del 02 Aprile 2014, così come dettagliatamente illustrati nell'allegata relazione redatta dalla Direzione dei Lavori, una perizia suppletiva e di



[Handwritten signature]

variante dell'importo complessivo netto in € 1.050.818,36 compreso d'onori per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui il presente atto e' parte integrante;

- tali modifiche determinano una variazione in aumento pari al 5% della spesa complessiva per lavori, rispetto all'importo netto contrattuale, e pertanto di €. 49.658,96.

Tutto ciò premesso

L'anno duemilaquattordici il giorno 09 (nove) del mese di Dicembre in Brindisi, tra il Responsabile del Procedimento geom. Maurizio Spagnolo, il Direttore dei lavori geom. Rocco Caforio ed il geom. Remo De Simei, amministratore unico dell'impresa DeS.Bi. s.r.l. da Guagnano (Le) si conviene quanto segue:

- che l'importo totale complessivo dei lavori, in virtù della perizia diventa, al netto del ribasso d'asta del 26,213%, di € 1.050.818,36 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- che in considerazione della avvenuta perizia di suppletiva e di variante e considerati che i lavori ad oggi sono sospesi, come da verbale di sospensione in atti e che riprenderanno ad approvazione avvenuta da parte della C.T. di questa Agenzia, e per l'ultimazione delle opere previste in perizia, saranno concessi n° 30 giorni continuativi di proroga;

Ciò premesso, la sottoscritta Impresa DeS.Bi s.r.l. presa visione della perizia suddetta e delle variazioni in essa contenute,

DICHIARA E SI OBBLIGA

- 1) di accettare l'esecuzione dei lavori riportati nella citata perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale con la variazione della spesa complessiva sopra specificata;
- 2) di portare a termine i lavori, per effetto dell'esecuzione delle opere oggetto della presente perizia, con una proroga di 30 (trenta) gg. naturali e consecutivi, oltre il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato;





- 3) di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali indicati nelle descrizioni riportate in premessa.

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa DeS.Bi s.r.l. da Guagnano (Le).


Il presente atto avrà decorrenza immediata per l'Impresa DeS.Bi s.r.l. da Guagnano (Le) e diverrà esecutivo per la Stazione appaltante alla data dell'approvazione definitiva della perizia.

Brindisi, lì 09 Dicembre 2014


L'Impresa
DeS.Bi s.r.l.



La Direzione dei Lavori
(geom. Rocco CAFORIO)




Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti € 200,00



Reg.to il 28/12/2014 al n° 2700 Serie III

di cui € / per imposta di trascrizione



IL CAPO DI GESTIONE



(*) Firma su foglio separato e non sulle
(Dati: 28/12/2014 10:00:00)