

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27.5.1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento  
di alloggi popolari in BRINDISI - (Pal. Pro  
fughi) - Via Appia -

IMPRESA: MANGHISI Luigi - Monopoli -

IMPORTO: dei lavori a base d'asta

a carico del finanziamen

to di cui alla Legge 166 £. 15.935.896.=

Idem a carico dell'IACP. " 3.704.104.=

IMPORTO totale dei lavori a base

d'asta ..... £. 19.640.000.=  
=====

CONTRATTO in corso di stipulazione.=

-----

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 15 (quin  
dici) del mese di Novembre in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua  
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im  
presa geom. Luigi MANGHISI, esecutrice dei lavori  
in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto  
sotto le riserve di Legge in data 2/10/1978 che

fissava l'ultimazione degli stessi per il 29/1/  
1979;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori di rivestimento dei prospetti esterni in quanto gli stessi sono, allo stato, permeati di umidità aggravata dalle cattive condizioni atmosferiche che ancora persistono.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 76 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Luigi MANGHISI) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

*Luigi Manghisi*

*[Signature]*