

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000-----

Costruzione di n.7 palazzine di Case per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in LATIANO - Via per Torre S.Su-
sanna - Legge 30/12/1960, n.1676 - Eserc.1968 e 1969

IMPRESA: Geom.Antonio MORELLI - TREPuzzi (Lecce).=

IMPORTO a base d'asta L. 110.100.000

" al netto del ribasso d'asta

del 7,40% " 101.952.600

CONTRATTO: N.5241 del 9/5/1969 - registrato a Brindi-

si il 23/5/1969 al N.984 Mod.I.=

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

R E L A Z I O N E

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi, veniva designato dal Superiore Mi-
nistero, con nota N.532/10172/P del 24/1/1962 Ente Ge-
store delle costruzioni da realizzare nella Provincia
di Brindisi in esenzione della Legge 30/12/1960, Nu-
mero 1676 per la Costruzione di Abitazioni per Lavora-
tori Agricoli Dipendenti. In applicazione di quanto
disposto dal Comitato Provinciale di Attuazione, che
comprendeva nel programma del Terzo Piano d'Interven-

to la costruzione di n.19 alloggi popolari in LATIANO per una spesa complessiva di L.120.000.000.-

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari ha redatto il progetto nell'Ottobre 1967 ed è stato approvato con Provvisoria Regionale alle OO.PP. di Bari con provvedimento n.31137 del Dicembre 1968. Ottenuta la disponibilità del suolo, venivano consegnati i lavori con regolare verbale in data 30/6/1969.-

Nel corso dei lavori si è venuta a determinare la necessità di eseguire opere non previste nel progetto originario o previsti in maniera ridotta, come si evince dall'allegata stima dei lavori.-

Le principali variazioni verificatesi nel corso dei lavori sono le seguenti:

- 1) Formazione di rilevati con materie terrose miste a pietrame delle zone pedonali e stradali interne;
- 2) Maggiore quantità di cordoni calcarei per formazione di marciapiedi e spazi pedonali interni;
- 3) Maggiore quantità di massetto e pietrini per pavimentare i marciapiedi e gli spazi pedonali di cui sopra;
- 4) Maggiore quantità di pavimentazione in tappetino bitumato per formazione della strada di servizio;
- 5) Maggiore quantità di tubazione in fibro cemento per formazione di canalizzazione fognante interna.

riporto L. 9.184.900,00

D) Maggiore spese allacciamenti " 838.240,00

TOTALE GENERALE PERIZIA L.10.023.140,00

DA FINANZIARE CON :

a) Totale utilizzazione della somma a
disposizione per imprevisti L. 1.894.000,00

b) Parziale utilizzazione del ribasso
d'asta in " 8.129.140,00

T O T A L E L.10.023.140,00

Pertanto il quadro economico risulta così modifica-
to:

I) LAVORI A BASE D'ASTA :

A) Lavori a misura principali L.25.500.000,00
Lavori a misura suppletivi " 9.360.128,00
SOMMANO L.34.860.128,00

B) Lavori a forfait " 84.600.000,00
IN UNO L.119.460.128,00
ed in cifra tonda L.119.460.000,00
Detraz. ribasso d'asta 7,40% . " 8.840.040,00
T O T A L E L.110.619.960,00
ed in cifra tonda L.110.619.000,00

2) SPESE GENERALI:

principali L. 6.606.000
suppletivi " 519.900
TOTALE L. 7.125.900 c.t. L. 7.125.000,00
a riportare L.117.744.000,00

Riporto L. 117.744.000,00

3) ALLACCIAMENTI:

principali ... L. 1.300.000

suppletivi ... " 838.240

IN UNO L. 2.138.240 c.t. " 2.138.000,00

4) IMPREVISTI:

Somma residua ribasso d'asta

L. 18.260.=c.t. " 18.000,00

5) SPESE TRASFERIMENTO SUOLO " 100.000,00

T O T A L E L. 120.000.000,00

Fanno parte della presente relazione:

- 1) computo metrico e stima dei lavori;
- 2) Quadro economico;
- 3) Parallelo economico;
- 4) Atto di sottomissione;
- 5) Verbale dei nuovi prezzi.=

BRINDISI, Li 9 Settembre 1970

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Conte U.G. VALLARINO)

