

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====ooOoo=====

LEGGE 8/8/1977 n.513

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alloggi popolari in Brindisi alla Via Marsi-
ca - (Lotti 3° e 4°) - Perizia n.2

IMPRESA: PERUGINO Geom. Cesareo - Brindisi.

Importo dei lavori a base d'asta: L. 1.000.000,00

- a carico del finanziamento di L. 1.000.000,00

cui alla legge 513 L. 68.613.427,=

- a carico dell'I.A.C.P. L. 29.771.183,=

Importo totale dei lavori a L. 98.384.610,=

base d'asta L. 98.384.610,=

CONTRATTO in data 2/10/1979 n.5912 di Rep., reg.to

a Brindisi il 9/10/1979 al n.3997 Mod.I°.

di cui L. 1.000.000,00 a carico del finanziamento di L. 1.000.000,00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno mille novecento ottantaquattro il giorno

6 (sei) del mese di Giugno in Brindisi,

il sottoscritto dott.arch. Pietro ORESTA, nella sua

qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.

PERUGINO geom. Cesareo, titolare dell'Impresa ese-

cutrice dei lavori in oggetto;

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data

7/11/1979 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il giorno 3/7/1980;

- Visto il verbale di sospensione n.1 in data 12/11
1979;

- Visto il verbale di ripresa n.1 in data 26/1/1980;

- Visto il verbale di sospensione n.2 in data 11/7/
1980;

- Visto il verbale di ripresa n.2 in data 29/9/80;

- Visto il verbale di sospensione n.3 in data 9/12
1980;

- Visto il verbale di ripresa n.3 in data 5/10/1981
che fissava l'ultimazione dei lavori per il gior-
no 19/2/1982;

- Visto il verbale di sospensione n.4 in data 27/1
1982;

- Vista la delibera del Consiglio di Amm.ne dello
I.A.C.P. di Brindisi n.4324 del 3/2/1984 con la
quale viene risolto il contratto ai sensi dello
art.30 del Capitolato Generale d'Appalto delle
Opere Pubbliche; Delibera notificata in data 24
Maggio 1984;

- In seguito ai riscontri eseguiti in contradditte-
torio con l'Impresa,

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti a tutto il 26 Gennaio 1982, da-
ta della quarta sospensione dei lavori, possono ri=

tenersi ultimati.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Pietro ORESTA)



L'IMPRESA

(Geom. Cesario PERUGINO)



VISTO

L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

