

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5/8/78 n.457 - Completamento 3° Biennio - P.I.

008/101/1.

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in Franca-
villa Fontana - Alloggi n.60.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

CONTRATTO n.611 del 27/8/1984 reg. a Brindisi IL 27
8/84 al n. 4423 Mod. I°.

Importo a base d'asta £22.194.087.500

Importo al netto del rib.d'asta 5.66% 2.069.902.148

PERIZIA DI ADEGUAMENTO DEI FABBRICATI AL PROGETTO DI
VARIANTE (approvato con Delibera IACP n. 4958).

R E L A Z I O N E

PREMESSO

- Che con Delibera IACP n. 4958 del 4/6/1986 è stato approvato il progetto di variante di ubicazione dei fabbricati dell'intervento in oggetto;
- che ad avvenuta elaborazione dei conteggi definitivi delle opere di adeguamento dei fabbricati al progetto di variante di ubicazione precitata, è risultata una maggiore spesa per lavori in elevazione, imprevedibile alla data del progetto originario;

VISTO, come innanzi detto, i risultati del computo metrico definitivo dei predetti lavori di adeguamento che raffrontati con quelli previsti hanno portato alla succitata maggiore spesa che era imprevedibile alla data del progetto originario;

CONSIDERATO che a tale maggiore costo si può far fronte con parte delle somme a disposizione per imprevisti;

il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto in data odierna, in contraddittorio con l'Avv. Giovanni DEGENNARO, legale rappresentante della EDI.CO.M. s.r.l. da Bari, a redigere la stima dei lavori suppletivi in elevazione che, allegata alla predente relazione, ne fa parte integrante.

L'importo dei maggiori lavori, al netto del ribasso d'asta del 5.66% ammonta a £. 8.280.855= oltre a £. 849.616= a disposizione dell'Amm/ne per spese generali ed I.V.A., per una spesa complessiva di lire 9.130.471=.

I prezzi unitari applicati ed i patti e le condizioni sono quelli del contratto principale.

A tale spesa si farà fronte con l'utilizzo di parte della somma disponibile per imprevisti.

La presente perizia, sentito il parere della Commissione Tecnica I.A.C.P., istituita ai sensi della Leg-

ge 856/71 art.63, sarà sottoposta all'approvazione
del Consiglio di Amm/ne I.A.C.P..

Fanno parte integrante della presente relazione:

- 1)-il compute metrico-estimativo dei lavori;
- 2)-il nuovo quadro economico riportato nel mod. Q.E.
n. 3/2 del
- 3)-l'atto di sottomissione.

Brindisi li, - 2 LUG. 1985



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)