

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori  
Agricoli Dipendenti in "CAROVIGNO".-

Legge 30/12/1960, n. 1676 - Esercizio 1965.-

IMPRESA: Pietro PUTIGNANO - NOCI (Bari).-

Importo progetto iniziale ..... £. 106.000.000.=

Importo progetto aggiuntivo ..... " 28.117.410.=

Importo progetto di variante ..... " 134.117.410.=

~~~~~

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

CHE con nota n. 13424 del 30/6/1965 al Provveditorato
alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di
cui in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo
Case Popolari della Provincia di Brindisi;

CHE con contratto n. 4643 del 29/9/1965 registrato a
Brindisi il 6/10/1965 al n. 1897 Mod. I, la sotto-
scritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori
di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in CAROVIGNO dell'importo di £ i r e
£. 93.389.175 al netto del ribasso del 3,97%;

CHE con delibera del Comitato Provinciale Attuazione
Piano Lavoratori Agricoli Dipendenti l'Ente Ge-

store è stato incaricato di procedere all'esecuzione di un'altra palazzina nel Comune di CAROVIGNO in aggiunta ~~ia~~ quelle in corso di costruzione, nella medesima zona e ubicata su area già inclusa nella planimetria generale del progetto approvato; -

CHE detta perizia di variante è in corso di approvazione;

CHE per l'esecuzione dei nuovi lavori occorrerà un ulteriore tempo di giorni 45 (quarantacinque);

CHE per l'importo dei lavori suppletivi l'Impresa si obbliga al versamento della cauzione sul detto importo;

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

Presa visione della anzidetta variante che porta lo importo dei lavori da lorde £.97.250.000 a lorde lire 117.988.076 con un aumento di £.20.783.076. = e cioè superiore al quinto d'obbligo. =

A richiesta del Signor Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari dichiara di accettare la anzidetta variante senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni compenso per il fatto del supero oltre il quinto alle condizioni stabilite nel citato

contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale
d'Appalto e con l'intesa che il ribasso d'asta va
modificato ed applicato per l'intero importo del
progetto di variante di £.117.988.076 passando da
quello contrattuale di 3,97% (lire tre e novantaset
te per cento) a 4,48% (quattro e quarantotto per
cento).=

BRINDISI, Lì 18/4/1966.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO

(Pietro PUTIGNANO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

