

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune  
di Brindisi - Quartiere S.Elia Est - Fabbricato 1 -  
Alloggi 32 - Vani convenz. 192.=

LEGGE 22/10/1971, n.865 e 27/5/1975, n.166.

Impresa geom. Eumeo CORRADO - Brindisi -

Importo a base d'asta ..... £.453.120.000=

"dopo depurato del ribasso d'asta

dell'1,30% ..... " 447.229.440=

CONTRATTO in corso di perfezionamento.=

-----

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno cinque  
del mese di aprile in Brindisi;

il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua  
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.  
geom. Eumeo CORRADO, titolare dell'Impresa:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data  
1/4/1976 che fissava l'ultimazione degli stessi per  
il 26/3/1977;

- CONSIDERATO che, allo stato attuale, si rende ne-  
cessario lo spostamento di una linea elettrica a.T.  
su pali in cemento, che interseca alcune palazzine

del cantiere in oggetto;

- CONSTATATO che dando inizio ai lavori si renderebbe inaccessibile il centro di attività del cantiere, ne dispone la sospensione dalla data odierna fino all'adempimento delle operazioni di spostamento dei predetti pali da parte degli Enti interessati sulla apposita fascia di rispetto predisposta nel piano di zona.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione restando disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 356 (trecentocinquante) naturali e consecutivi.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.  
(geom. Eumeo CORRADO) IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

*Eumeo Corrado*

*Antonio Longo*



IL PRESIDENTE  
(Dott. Raffaele FISCHETTO)