

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere S.Elia - Legge 14.2.1963, N.60 - Lotto A/1 - Edifici n.3 - Alloggi n.80 - P.I. n. 1312 - Cantiere 3150.=

IMPRESA: SARDELLA Luigi e Figli S.r.l. - FASANO -

IMPORTO: a base d'asta L. 586.271.580.=

" al netto del ribasso d'asta

dell'11,36% " 505.346.591.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con delibera n.319 del 21.1.1972 il Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto approvava il progetto per la costruzione di n.3 palazzine di Case per Lavoratori nel Comune di Brindisi al Quartiere S.Elia, Lotto A/1 per complessivi n.80 alloggi, n.504 vani, per l'importo a base d'asta di L. 586.271.580.=

- CHE con contratto n.5575 del 9.10.1972 registrato a Brindisi il 16.10.1972 al n.2149 Mod.I la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzio-

ne di Case per Lavoratori in Brindisi dell'importo di L.505.346.591 al netto del ribasso d'asta dell'11,36%;

- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 7.8.72;

- CHE in data 1.12.1972 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione, consistenti nell'approfondimento dei cavi di fondazioni con conseguente maggiore spesa rispetto al preventivo del progetto originario;

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di L.11.530.850 per lavori al netto del ribasso dell'11,36%;

- CHE detta perizia è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

ha preso visione dell'anzidetta perizia del 1° dicembre 1972 in corso di approvazione.=

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo netto di L. 11.530.850 ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si evince quanto appresso:

I°) - per i lavori del presente atto verrà fatta una

unica contabilità con quella del contratto principale;

2°) - i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=

Fatto, letto e confermato e sottoscritto dalle parti.=

BRINDISI, 4.12.1972


p.L.IMPRESA

L'Amministratore Unico
(Francesco SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

