

Amministrato
27-6-65 *zh*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in " C A R O V I G N O " . -

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizio 1965. =

IMPRESA : Pietro PUTIGNANO - NOCI (Bari)

Importo progetto iniziale£. 106.000.000. =

Importo progetto aggiuntivo " 28.117.410. =

Importo progetto di variante " 134.117.410. =

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

CHE con nota n° 13424 del 30/6/1965 il Provveditorato alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi;

CHE con contratto n° 4643 del 29/9/1965 registrato a BRINDISI il 6/10/1965 al N° 1897 Mod.I, la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in CAROVIGNO dell'importo di £ i r e £. 93.389.175 al netto del ribasso del 3,97%;

CHE con delibera del Comitato Provinciale Attuazione Piano Lavoratori Agricoli Dipendenti l'Ente Gestore

re è stato incaricato di procedere all'esecuzione di un'altra palazzina nel Comune di Carovigno in aggiunta a quelle in corso di costruzione, nella medesima zona e ubicata su area già inclusa nella planimetria generale del progetto approvato;

CHE detta perizia di variante è in corso di approvazione;

CHE per l'esecuzione dei nuovi lavori occorrerà un ulteriore tempo di giorni 45 (quarantacinque);

la sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

Presa visione della anzidetta variante che porta l'importo dei lavori da lorde £. 97.250.000.= a lorde £. 117.988.076.= con un aumento di £. 20.783.076.= e cioè superiore al quinto d'obbligo.=

A richiesta del Signor Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari dichiara di accettare la anzidetta variante senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni compenso per il fatto del supero oltre il quinto alle condizioni stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto e con l'intesa che il ribasso d'asta va modificato ed applicato per l'intero importo del progetto di variante di £. 117.988.076 passando da quello con

trattuale di 3,97% (tre e novantasette per cento) a
4,48% (quattro e quarantotto per cento).=

BRINDISI, 11 18/4/1966.=

L'IMPRESA

(Pietro PUTIGNANO)

Pietro Putignano

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma