

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI : di costruzione di alloggi di E.R.P. in

S.PIETRO VERN.CO - P.I.n°016/102/1.=

LEGGE : n°457/78-Art.41-Completam.3°Biennio 82/83.=

IMPRESA : Geom.Antonio MORELLI-Trepuzzi (Lecce).=

IMPORTI : a base d'asta.....£.1.477.500.000=

al netto del 7,25%....." 1.370.381.250=

1^ perizia al netto....." 38.685.110=

Sommano.....£.1.409.066.360=

CONTRATTO: n°6108 del 27/8/84,reg.to in Brindisi il

27/8/84 al n°4420,Mod.I.=

=====oOo=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che, con contratto n°6108 del 27/8/84, reg.to in Brindisi il 27/8/84 al n°4420, Mod.I, la sottoscritta Impresa ha assunto l'esecuzione dei lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di S. Pietro Vernotico, dell'importo di £.1.370.381.250= al netto del ribasso d'asta del 7,25%, portate a lire 1.409.066.360= per effetto della 1^ perizia supplementiva di £.38.685.110=.

CONSIDERATO che per i lavori di sistemazione esterna è necessario eseguire opere non previste all'epoca

del progetto originario;

-che per le suddette opere è stata compilata apposita perizia suppletiva in data 24/6/1986;

-che per l'esecuzione dei suddetti lavori si propongono 120 (centoventi) giorni naturali continuativi;

La sottoscritta Impresa, esecutrice dei suindicati lavori, presa visione della suddetta contabilità e relativa relazione del Direttore dei Lavori, che varia l'importo delle sistemazioni esterne da lire 120.000.000= a £.242.909.702= e che, per effetto del ribasso d'asta del 7,25% ammonta a £.225.298.749=, con un aumento di £.113.998.749=, dichiara di accettare quanto innanzi senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni maggior compenso, bensì alle condizioni citate nel contratto principale e nel corrispondente Capitolato speciale d'appalto, si conviene quanto appresso :

1)-per i lavori del presente Atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;

2)-i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente Atto sono quelli del contratto principale e del nuovo prezzo di cui al relativo


Verbale, allegato alla perizia e precedentemente concordato con la Direzione ai Lavori.=

Detto, letto e confermato viene sottoscritto. =

Brindisi, lì 27 Giugno 1986. =

L'IMPRESA

(Geom. Antonio MORELLI)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

