

296

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin_
disi - Quartiere S. Elia - Legge 14.2.1963 n° 60 - LOT_
TO A/2 - Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - P.I. n° 1312
Cantiere 3151/BR.=

- IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

- IMPORTO lavori a base d'asta..... £. 594.139.792.=

- IMPORTO lavori al netto del ribas_
so d'asta del 10,38%..... " 532.468.081.=

- 1° PERIZIA al netto del ribasso
d'asta del 10,38%..... " 12.719.053,40.=

- 2° PERIZIA al netto del ribasso
d'asta del 10,38%..... " 8.084.240,57.=

- 3° PERIZIA al netto del ribasso
d'asta del 10,38%..... " 62.335.191.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con Delibera n° 319 del 21.1.1972 il Consiglio
di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale
GESCAL di questo Istituto approvava il progetto per
la costruzione di n° 5 palazzine di Case per Lavoratori
nel Comune di Brindisi - al Quartiere S. Elia - LOTTO

A/2 per complessivi n° 82 Alloggi - n° 526 vani per

l'importo a base d'asta di £. 594.139.792.=

- CHE con contratto n° 5570 del 8.8.1972 registrato a Brindisi il 9.8.1972 al n° 1749 Mod. I, la sottoscritta impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi dell'importo si £. 532.468.081 al netto del ribasso d'asta del 10,38%.

- CHE la consegna dei lavori avveniva il 24.7.1972;

- CHE con Delibera n° 390 del 22.12.1972 il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto, approvava la perizia suppletiva di £. 12.719.053,40 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,38%;

- CHE con Delibera n° 418 del 8.11.1973, il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto approvava la 2° Perizia suppletiva di £. 8.084.240,57 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,38%;

- CHE in data 19 agosto 1974 è stata redatta perizia suppletiva allo scopo di assicurare una quasi perfetta impermeabilizzazione delle pareti, specialmente in corrispondenza dei solai e rendere quindi nel tempo quasi nulli gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ai danni provocati dall'umidità, condensazio__

ne ed infiltrazione;

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di £. 62.335.191 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,38%;

- CHE la suddetta perizia è in corso di approvazione

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati, ha preso visione dell'anzidetta perizia redatta il 19 agosto 1974 in corso di approvazione;

A richiesta del sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva, comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di appalto per l'importo netto di £. 62.335.191, escludendo il riconoscimento della Revisione Prezzi; ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si evince quanto appresso:

1)- Per i lavori in base al quale verrà fatta la valutazione del lavoro del presente Atto è quello concordato a norma di Regolamento del verbale di nuovo prezzo che si allega;

2)- Per i lavori del presente Atto verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto principale. =

Fatto, letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti =

Brindisi li 19 agosto 1974

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

Dott. Raffaele Fischetto