

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Comune di ERCHIE - Provincia di Brindisi -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in ERCHIE -

Via Stazione - Fabbricato n.1 - Alloggi n.8 - Vani

conv.44. -

LEGGE 22/10/1971, n.865 - Art.55 - Canale C -

IMPRESA: Antonio RIBEZZI - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta £. 70.840.000=

IMPORTO comprensivo di aumento di prezzi £. 113.344.000=

CONTRATTO in data 27/6/1975 n.5660 di rep. registra-

to a Brindisi il 2/7/1975 al n.2338 Mod.I°.

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.12

L'anno millenovecentosettantasei il giorno uno del

mese di Ottobre in ERCHIE.

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori in

epigrafe;

- VISTI il verbale di consegna dei lavori in data

5/2/1975, il verbale di sospensione n.1 in data 14/

2/1975, il verbale di ripresa dei lavori n.1 in da-

ta 21/5/1975, il verbale di sospensione n.2 in data

20/1/1976, il verbale di ripresa dei lavori n.2 in

data 11/3/1976, il verbale di sospensione dei lavori n.3 in data 24/4/1976;

- PRESO atto della perizia suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori in data 17/5/1976 e prodotta all'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, che prevede lavori (a misura) aggiuntivi, accettati in tutto (condizioni, entità, importo, natura, ecc.) con relativo atto di sottomissione n.1 in data 17/5/1976;

- PUR rilevando che permangono le cause per cui si sospesero i lavori in data 24/4/1976, in quanto la pratica relativa alla perizia suppletiva di cui al punto precedente, regolarmente approvata dall'On. Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con delibera n.2644 del 23/7/1976 ed inviata agli Organi Superiori per il finanziamento, non risulta perfezionata fino all'accredito della somma maggiorativa prevista dalla stessa perizia;

- CONVENENDO che risulta dannosa per l'Impresa come per l'Istituto una lunga stasi dei lavori e che a tanto si può ovviare eseguendo dei lavori di predisposizione e preparazione, tali da consentire la prosecuzione, sia pure parziale, delle opere a forfait;

- PUR essendo consapevole che i detti lavori di

predisposizione e preparazione, di cui al punto precedente, non potranno essere contabilizzati e inseriti in stato d'avanzamento, per la loro esiguità, frammentarietà provvisorietà, incompletezza e natura;

SI DICHIARA


disposta ad eseguire i lavori detti al punto precedente, senza nulla pretendere per gli stessi, a qualunque titolo dall'Istituto Appaltante e riprendere i lavori in contratto.

L'IMPRESA

p.p.a. IL DIRETTORE LAVORI

(Sig. Antonio RIBEZZI)

(Ing. Giorgio GABRIELI)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHEPPO)

