

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA RPOVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di case popolari in BRINDISI

- Località S.Elia Est - n°1 fabbricato - Alloggi n°
34 - Vani convenzionali n°210 - Legge 16/10/1975 N°
492 - Art. 4 - P.I. n°001/48/1 - Lotto "G" .

IMPRESA : SARDELLA Tommaso - F A S A N O -

- IMPORTO a base d'asta.....£.495.600.000=

- IMPORTO comprensivo del ribasso

- d'asta del 5,32%+0,20% per fide-

jussione£.468.242.880=

-----=(0)=====

- ATTO DI SOTTOMISSIONE -

PREMESSO, che con contratto n°5757 del 14/6/77, reg.
a Brindisi il 22/6/77 al n°2509 mod. I, la sotto -
scritta Impresa assunse l'esecuzione dei lavori di
costruzione di case popolari in Brindisi dell'impor-
to di £.468.242.880.= al netto del ribasso d'asta
del 5,32% + 0,20%. per effetto della costituzione del
la cauzione con polizza fidejussoria.

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si è manife-
state necessario ed indispensabile, per ragioni stret-
tamente tecniche, procedere ad alcune aggiunte di
opere nei confronti delle originarie previsioni di
progetto, e la parziale modifica di altre, ed in

particolare adottare fondazioni continue e travi rovescie su piano di posa idonea mediante scavo a profondità necessaria, nonché parziali essature stradali limitate ad una piccola fascia intorno al fabbricato, nonché condutture sotterranee per ENEL e tutte le altre opere necessarie per la buona esecuzione di tutte le opere eseguite;

CHE detta perizia è stata redatta in data 3 ottobre 1979 - comprendente i lavori di cui sopra;

CHE per l'esecuzione dei nuovi lavori occorrerà un ulteriore tempo di 80 (Ottanta) giorni;

La sottoscritta Impresa esecutrice dei lavori suindicati :

Presa visione dell'anzidetta perizia che porta l'importo dei lavori a misura da £.69.110.000.= a £.91.372.648.= con un aumento di £.22.262.648.= ed in cifra tonda £.22.260.000.=

essendo compreso in tali cifre il ribasso d'asta del 5,32% + 0,20% per fidejussione.

A richiesta del Direttore dei Lavori Ing. Antonio LONGO, dichiara di accettare l'anzidetta perizia di variante, senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni maggiore compenso, salvo la revisione dei prezzi, bensì alle condizioni tutte stabilite nel citato con-

tratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di
Appalto e ad integrazione dei patti e condizioni
del ripetuto appalto principale si conviene quanto
appresso :

- 1) - Per i lavori del presente Atto, verrà fatta
un' unica contabilità con quella del contratto prin
cipale;
- 2) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i
lavori del presente Atto sono quelli del contratto
principale.

Detto, letto e confermato viene sottoscritto.

Brindisi, lì 5 ottobre 1979.

L' IMPRESA

(SARDELLA Tommaso)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE

(Errico ORTESE)

