

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE N. 513 dell'8/8/1977 -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari site in BRIN
DISI alla Via Marsica - (lotti 3° e 4°) -
PERIZIA N. 2. =

IMPRESA: PERUGINO Cesario da Brindisi -
- Importo dei lavori a base d'asta
- a carico del finanziamento di cui
alla Legge 513..... £. 68.613.427.=
- Idem a carico dell'I.A.C.P..... " 29.771.183'=
- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI a base
d'asta £. 98.384.610.=

CONTRATTO in data 8/10/1979 n.5912 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 9/10/1979 al n.3997
Mod. I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentoottanta il giorno 26 (ventisei)
del mese di Maggio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Arch. Piero ORESTA, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
PERUGINO Cesario, titolare dell'Impresa esecutrice

dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
in data 7/11/1979;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data
12/11/1979

- CONSIDERATO che sono venute a cessare solo par-
zialmente le cause che determinarono la sospen-
sione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i -
lavori stessi vengano ripresi in data odierna, limi-
tatamente per gli alloggi che si sono liberati.

L'impresa dichiara di non aver nulla da osservare -
in relazione alla ripresa dei lavori. Per la ultima-
zione dei lavori, restano pertanto disponibili 235
gg. naturali e consecutivi per cui la nuova scadenza
viene fissata per il giorno 15 Gennaio 1981.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti/

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PERUGINO Cesario)

(Dott. Arch. Piero ORESTA)

