

12
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione di case Popolari in Brindisi

- Viale Liguria - Palazzina "A" - 24° Lotto Rione

Commenda. =

Impresa: Antonucci Alberto

Importo lordo L. 59.000.000

Importo al netto del ribasso del 5,66% 55.660.600

Contratto in data 27/9/1956 n.1178 Mod.I Vol.I08.=

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1955/1956

ORDINE DI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno ventisette del mese di febbraio in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 6/3/1957;

VISTO la perizia suppletiva del 2/12/1957;

VISTO la Provveditoriale n.1558 del 22/2/1958 che

approva la suddetta perizia suppletiva

Nelle more della stipula dell'atto aggiuntivo,

O r d i n a:

all'Impresa Antonucci Alberto la esecuzione dei suddetti lavori per un maggiore importo di L.3.800.000

al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 27/9/1956 con lo stesso ribasso del 5,66%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di lavori, sarà fatta unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile per la ultimazione definitiva dei lavori viene prorogato di gg. 120 per cui la nuova scadenza dovrà avvenire il giorno 3/7/1958.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VAZZARINO)

