

18

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in ME-  
SAGNE - Cant.17656 -

IMPRESA: Ing.Stanislaw DE LUCA ANDRIOLI - Lecce -

Importo netto contratto principale...L. 78.481.450.=

" " " estensivo..." 22.954.690.=

CONTRATTO in data 29.3.1961 n°3628 registrato a Brin-  
disi il 12.4.1961 a n°1934 Mod.I e con-  
tratto estensivo n°4052 dell'8.8.1962 re-  
gistrato a Brindisi il 9.8.1962 al n° 180  
Mod.I

\*\*\*\*\*

ORDINE DI SERVIZIO N° 2

L'anno millenovecentosessantatre il giorno venti  
cinque del mese di Marzo in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 12.4.1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 4.4.1962;

VISTO il verbale di ripresa in data 9.8.1962;

VISTO la nota della Gestione INA-Casa n°25449/PS

del 6.8.1962 che approva l'integrazione dello

stanziamento;

VISTO il contratto estensivo d'appalto n°4052 del-  
1°8.8.1962 registrato a Brindisi il 9.8.1962  
al n°180 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 10.8.1962;

VISTO il verbale di sospensione n°2 datato 1.12.1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 13.8.1962;

VISTO la nota della Gestione INA-CASA n°25449/PS  
del 2.3.1963 che approva la suddetta perizia  
suppletiva;

VISTO il verbale di ripresa del 21.3.1963;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4179 del 12.3.1963 registra-  
to a Brindisi il 20.3.1963 al n°1250 Mod.I;

#### O R D I N A

all'Impresa Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI - LECCE -  
la esecuzione dei suddetti lavori per un importo di  
L.8.018.550 al netto, agli stessi patti e condizioni  
del contratto principale in data 29.3.1961 con lo  
stessi ribasso del 9,27%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-  
to principale e quelli di cui al presente ordine di  
servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Il termine per ultimazione dei lavori viene proro-  
gato, a norma dell'Art.5 dell'Atto Aggiuntivo, da  
giorni 90 (noventa) e quindi la data di ultimazione

definitiva dei lavori verrà a scadere il giorno

27.6.1963.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

