

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Costruzione di n°7 palazzine di Case per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in LA-LIANO - Via per Tigne S. Sa-
sanna - Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1958/69 -
Ingegnere: Geom. Antonio MORELLI - IMPRUZZI (Lecce)

Importo a base d'asta.....L.110.100.000=

" al netto del ribasso d'asta

del 7,40%.....L.101.952.600=

CONTRATTO n°5241 del 9.5.1969 - registrato a Brindi

si il 23.5.1969 al n°984 Mod. I -

PERIZIA SUPPLEMENTARE PER MAGGIORI SPESE ALLACCIAMENTI

RELAZIONE

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi, veniva designato dal Superiore
Ministero, con nota n°832/10172/P del 24.1.1962
Ente Gestore delle costruzioni da realizzare nella
Provincia di Brindisi in esecuzione della Legge 30
Dicembre 1960, n°1676 per la costruzione di abita-
zioni per lavoratori Agricoli Dipendenti.- In appli-
cazione di quanto disposto dal Comitato Provinciale
di Attuazione, che comprendeva nel programma del
Terzo Piano d'Intervento la costruzione di n°19 al

loggi popolari in LECORNO per una spesa complessi-
va di L.125.000.000.-

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari ha redatto
il progetto nell'Ottobre 1967 ed è stato approvato
con Provv.le Regionale alle CC.PP. di Bari con prov-
vedimento n°31137 del Dicembre 1968.- Ottenuta la
disponibilità del suolo, venivano consegnati i lavori
con regolare verbale in data 30.6.1969.-

Nel corso dei lavori si è venuta a determinare la
necessità di eseguire opere non previste nel projec-
to originario e previsti in maniera ridotta, portan-
do si è provveduto a redigere una perizia suppletiva
e di variante, approvata dal Provveditorato CC.PP.
di Bari in data 26.2.1971, dell'importo di L. i r e
L.19.923.149.- di cui L.8.665.000.- per lavori,
L.319.900.- per spese generali e L.836.249.- per
integrazione spese allacciamenti.-

Nella seduta del il Comitato Provincia-
le ABILAS ha espresso parere favorevole per un nuo-
vo finanziamento di L.2.210.200.- per gli allaccia-
menti idrici, di cui si allegano fotocopie dei pro-
ventivi fatti dall'E.A.A.P. di Brindisi, pertanto
si è provveduto a redigere sulla base di proventi
vi richiesti all'E.A.A.P. la perizia suppletiva di
cui trattasi il cui importo è risultato di L. i r e

L.2.218.200.- pari cioè al sopraccitato stanziamen-
to.-


A seguito di tanto il nuovo quadro economico del
progetto originario risulta così modificato da
L.120.000.000.- a L.122.218.200.-

Fanno parte della presente relazione:

- 1) Copia del preventivo E.A.A.P.
- 2) Copia Delibera Consig. Provinciale ARILAS.-

BRINDISI, 15 luglio 1972

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visti

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FINCHESIO)

