

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin_
- disi - Quartiere S. Elia - Legge 14.2.1963 n° 60 - LOT_
- TO A/1 - Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - P.I. n° 1312
- Cantiere 3150/BR.=
- IMPRESA : SARDELLA Luigi & Figli s.r.l. - FASANO -
- IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA..... £. 570.111.226.=
- IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO
- D'ASTA DEL 11,36%..... " 505.346.591.=
- CONTRATTO n° 5575 del 9.10.1972, registrato a Brin_
- disi il 16.10.1972 al n° 2149 Mod.1.=
- 1° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
- dell'11,36%..... " 11.530.850.=
- 2° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
- dell' 11,36%..... " 22.293.310.=
- 3° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
- dell'11,36%..... " 12.165.048.=
- 4° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
- dell'11,36%..... " 12.541.061.=
- 5° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
- dell'11,36%..... " 57.313.676.=
- 6° PERIZIA al netto del ribasso d'asta

dell' 11,36%..... £. 59.826.310,20.=

- ATTO DI SOTTOMISSIONE -

////////////////////////////////////

PREMESSO:

- CHE con Delibera n° 319 del 21.1.1972, il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto, approvava il progetto per la costruzione di n° 3 palazzine di Case per Lavoratori nel Comune di Brindisi - Quartiere S. Elia - LOTTO A/1 per complessivi n° 80 alloggi - 504 vani per l'importo a base d'asta di £. 570.111.226.=
- CHE con contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato a Brindisi il 16.10.1972 al n° 2149 Mod.1, la sottoscritta IMPRESA assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi del l'importo di £. 505.346.591 al netto del ribasso d'asta dell'11,36%.=
- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 7 agosto 1972.=
- CHE con Delibera n° 376 del 14.4.1973, il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto approvava la perizia suppletiva di £. 11.530.850.= per lavori al netto del ribasso d'asta dell' 11,36%.=
- CHE con Delibera n° 419 del 8.11.1973 il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale

GESCAL di questo Istituto approvava una seconda perizia suppletiva di £. 22.293.310.= per lavori al netto del ribasso d'asta dell' 11,36%.-

- CHE con Delibera n° 2462 del 4.4.1975 il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto approvava la terza perizia suppletiva di £. 12.165.048.= per lavori al netto del ribasso d'asta dell' 11,36%.-

- CHE con Delibera n° 2461 del 4.4.1975 il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto approvava la quarta perizia suppletiva di £. 12.541.061 per lavori al netto del ribasso d'asta dell' 11,36%.-

- CHE con Delibera n° 2460 del 4.4.1975 il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto approvava la quinta perizia suppletiva di £. 57.313.676 per lavori al netto del ribasso d'asta dell' 11,36%/-

- CHE in data 16.2.1976 è stata redatta perizia di completamento sistemazione esterna, comprendente tutte le opere necessarie per gli allacciamenti fogna, acquedotto ed Enel.=

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di £. 59.826.310,20 (cinquantanovemilioniottocentoventiseimilatrecentodieci e centesimi venti) per lavori

al netto del ribasso d'asta dell' 11,36%.=

- CHE la suddetta perizia è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori
suindicati:

Ha preso visione dell'anzidetta perizia del 16.2.1976
in corso di approvazione.=

A richiesta del sig. Direttore dei Lavori, dichiara di
assumere i lavori considerati nella succitata perizia
senza sollevare alcuna eccezione o riserva, comunque
deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel Contrat_
to e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto
per l'importo netto di £. 59.826.310,20 ,escludendo
il riconoscimento della revisione prezzi, solo per i
nuovi prezzi, ad integrazione dei patti e condizioni
del ripetuto appalto principale, si evince quanto ap_
presso:

1) - Per i lavori del presente atto, verrà fatta una
unica contabilità con quella del contratto principale;

2) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i
lavori del presente Atto, sono, parte previsti nell'elen_
co prezzi allegato al Capitolato Speciale di Appalto
e parte quelli concordati a norma di Regolamento, del
verbale di nuovi prezzi che si allega.=

Fatto, letto e confermato, viene sottoscritto dal_
le parti.

Brindisi li 16.2.1976

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)

Francesco Sardella

Antonio Longo

VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

Raffaele Fischetto

