

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI.=

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavora-
tori Agricoli Dipendenti in Oria alla via Pro-
vinciale per Latiano.=

Legge 30.12.1960 n. 1676-esercizio 1969-70-

V° P.I. -alloggi n.13 vani 102.=

IMPRESA: GENNARI Gennaro da Oria.=

CONTRATTO: in data 30.11.1973 n. 5603 registra-
to a Brindisi il 4.12.1973 al n.

4785 Mod.I per £. 108.699.142,==

Importo maggiorato del 13,40% £. 123.264.827

1° atto aggiuntivo del 23.1.75

n.5648 di Rep. Reg. a Brindisi

il 30.1.75 al n.362 Mod.I mag=

giurato dell'aumento del 13,40% £. 15.959.169

2° atto aggiuntivo del 8.9.75

n.5662 bis di Rep.Reg. a Brindisi

l'11.9.75 al n.8886 Mod.II mag=

giurato dell'aumento del 13,40% £. 10.972.510

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE £. 140.196.506

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno

10 del mese di ottobre in Oria.=

IL Sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Signor GENNARI ~~Gennaro~~ titolare dell'Impresa. =

VISTO : il contratto in epigrafe;

VISTO : il verbale di consegna in data 20.12.73;

VISTO : il verbale di sospensione n. 1 in data

24 dicembre 1973;

VISTO : il verbale di ripresa n. 1 in data 11

febbraio 1974;

VISTO : il verbale di sospensione n. 2 in data

28 febbraio 1974;

VISTO : il verbale di ripresa n. 2 in data

22 aprile 1974;

VISTO : il verbale di sospensione n. 3 in data

21 maggio 1974;

VISTO : il verbale di ripresa n. 3 in data

1° agosto 1974;

VISTO : il verbale di sospensione n. 4 in data

27 gennaio 1975;

VISTO : il verbale di ripresa n. 4 in data

20 aprile 1975;

VISTO : il verbale di sospensione n. 5 in data

30 maggio 1975;

VISTO : il verbale di ripresa n. 5 in data

15 luglio 1975.

Constatato che tutti i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte.=

Dichiara i lavori ultimati in data odierna e quindi in tempo utile.=

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Antonio LONGO)

L'IMPRESA



IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischeito)