

21a

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

Costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI -Quar-
tiere S.Elia - Lotto A/2 - Legge 14.2.1963, N.60 -
Edifici n.5 - alloggi n.82 - P.I.1312 - Cant.3151.=
IMPORTO a base d'asta L. 594.139.792.=
" al netto del ribasso del
10,38% " 532.468.081.=

CONTRATTO n.5570 dell'8.8.1972 registrato a Brindisi
il 9.8.1972 al n.1749 Mod.I.=

IMPRESA: SARDELLA Luigi e Figli s.r.l. - FASANO {

-----==-----

PERIZIA SUPPLETIVA

R E L A Z I O N E
=====

Con delibera del Consiglio di Amministrazione inte-
grato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istit-
uto n.319 del 21.1.1972 veniva approvato il proget-
to per la costruzione di n.5 palazzine di Case per
Lavoratori nel Comune di Brindisi al Quartiere S.Elia
Lotto A/2 per complessivi n.82 alloggi - 526 vani per
l'importo a base d'asta di L.594.139.792.=

I lavori vennero appaltati all'Impresa SARDELLA
Luigi e Figli s.r.l. - FASANO (Brindisi - con il ri-

basso del 10,38%.=

Nel corso dei lavori, data la particolare natura del terreno di posa, si è reso necessario approfondire i cavi di fondazione con conseguente maggiore spesa rispetto al preventivo di progetto originario. Si è provveduto pertanto a redigere la presente perizia per un importo complessivo di L. 12.719.053,40 per la vori al netto del ribasso del 10,38%.=

A tale spesa si farà fronte con le somme rivenienti per imprevisti, in base alle disposizioni stabilite.=

- a disposizione per imprevisti L. 12.722.959,00

- importo lavori per supero costo

fondazioni al netto " 12.719.053,40

RESTANO a disposizione per imprev. L. 3. 3.905,60

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede l'impiego della relativa somma di L i r e L.12.719.053.= come innanzi riportato.=

I lavori ammontanti a nette L.12.719.053,40 rientrando nel quinto d'obbligo, saranno affidati alla medesima Impresa, agli stessi patti e condizioni del contratto principale col medesimo ribasso d'asta del 10,38%.=

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori.=

Brindisi, 15.11.1972

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

