

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

SEZIONE I. N. A. - CASA

= = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Ceglie

Messapico - cantiere 1082.

Impresa: Gioia Rocco fu Antonio

Importo netto lavori L. 1.350.000

ATTO DI SOTTOSCRIZIONE

L'anno millennevecentocinquantasette il giorno venti del mese di gennaio nell'Ufficio Tecnico dello Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi

P R E S S O

Che con contratto n. 1113 del 7/6/1956 rog. a Brindisi il 23/6/1956 al n. 1800 mod. I vol. 108 la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di cui in epigrafe dell'importo di L. 1.875.668 al netto del ribasso del 2,15%;

Che in data 30/9/1956 è stata redatta perizia suppletiva per opere aggiuntive per l'importo netto di L. 1.350.000;

Che tale perizia è stata approvata con nota 11/1/1957 n. 4329/MI;

Che in data 1/10/1956 venne redatto verbale di sospensione dei lavori;

N° 12417 uf.

20-1-1957

Che in data odierna è stato redatto verbale di ripresa dei lavori;

La sottoscritta Impresa dei lavori sopraindicati:

Prese visione dell'anzidetta perizia del 30/9/56, approvata come innanzi;

A richiesta del Sig. Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari dichiara di assumere i lavori considerati nella menzionata perizia di completamente, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibile, alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale d'appalto e quindi con il medesimo ribasso d'asta del 2,15% e per l'importo netto di L. 1.350.000.

Ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso:

Art. 1- A garanzia degli obblighi che si assumono con il presente atto, la sottoscritta Impresa dichiara di estendere, ai lavori in oggetto, il vincolo della cauzione prestata col su menzionato contratto;

Art. 2- Per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;

Art. 3- Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori

compresi nel presente atto viene fissato in giorni 70 decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori principali e quindi l'ultimazione definitiva viene a scadere il 4/4/1957;

Art.4- I termini di collaudo si devono intendere prerogati di gg.70.

Art.5- La sottoscritta Impresa presenta quale sup-
plente solidale per tutti gli obblighi inco-
renti al presente atto il Sig. Gioia Angelo
di Rocco;

Art.6- I prezzi in base ai quali e sotto deduzione
del ribasso del 2,15% verranno valutati i -
lavori del presente atto sono quelli del con-
tratto principale, a cui si aggiungono i se-
guenti altri prezzi desunti dalla perizia e
concordati con l'Impresa ai sensi delle dispo-
sizioni vigenti, soggetti anch'essi allo stes-
sioribasso del 2,15%;

N.P.1- Scavo di roccia, compatta calcarea o massara,
di qualsiasi natura e consistenza a pareti
determinate con tutti gli oneri derivanti.

Al metro cubo lire Milleottocento = mc. L. 1.800=

N.P.2- Muratura tutta tufo e malta comune dello spes-
sore di cm. 20 anche a piccoli tratti, per ri-
prese di muri, compreso ogni onere derivante.

Al metro quadrato lire Millesettantacinque=====

mq. L. 1.075=

R.P.1- Massetto di calcestruzzo cementizio dosato a

Kg.200 di cemento tipo 500 per mc.0,800 di

pietrischetto calcareo all'anello di cm.3 e

mc.0,400 di sabbia silicea dolce o di frantoio

calcareo duro, ben spianato e battuto dello

spessore di cm.5.

Al metro quadrato lire Trecentosettanta=====

mq. L. 370=

R.P.4- Rivestimento di pareti interne, rette o curve

anche a piccoli tratti con piastrelle maioli-

cate di prima scelta delle dimensioni cm.15x15

in opera con malta cementizia, con piastrelle

terminali a becco di civetta, compreso la pre-

parazione del sottofondo, la sigillatura dei

giunti con cemento bianco, ed ogni altro onere.

Al metro quadrato lire Tremiladuecento=====

mq. L. 2.200=

R.P.5- Intonaco civile per interni a tre strati spes-

sore cm.1.

Al metro quadrato lire Centonovanta= mq. L. 190=

R.P.6- Lastre di pietra di Trani o Gianecchia luci-

date per soglie dello spessore di cm.2.

Al metro quadrato lire Tremilaottocento=====

mq. L. 3.800=

N.P.7- Provvista e posa in opera di tubazione in
fibro cemento da ms.100 compreso tutti i poz-
zi speciali per curve, derivazioni, innesti, ecc.
per fognatura scarico cessi, pluviali, ecc.

Al metro lineare lire Settecentocinquanta=

ml. L. 750=

N.P.8- Smontaggio e rimontaggio di apparecchi igienici-
co-sanitari spostati dall'avvallamento dei
pavimenti del piano seminterrato compreso even-
tuale sostituzione di sifoni e ripristino dei
racordi con le tubazioni fognanti da eseguir-
si con tubi di piombo di almeno 1 pollice.

Per ogni apparecchio lire Duemila= L.2.000=

N.P.9- Ripristino di tiraggi di cucine compreso demo-
lizione e rifacimento di tavellonate di cop-
tura, sostituzione di canne fumarie quadrate
da cm.15x15 in cemento amianto, e rattoppo de-
gli intonaci.

Al metro lineare lire Millesettecento=

ml. L. 1.700=

N.P.10- Taglio a forza di muratura di pietrame cal-
careo per formazione di tracce di cm.12-15
e per una profondità massima di cm.15.

Al metro lineare lire Duecento= ml. L. 200=

N.P.11- Tinteggiatura a tre passate a latte di calce
e terre colorate.

Al metro quadrato lire Venti== mq. L. 20=

N.P.12- Pavimentazione di pietrini di cemento a 16
scacchi ad alta compressione idraulica su
letto di malta idraulica.=

Al metro quadrato lire Settecentottanta==
mq. L. 780=

Le spese relative al presente atto, la registra-
zione fiscale e l'IGE sono a carico dell'Impresa.

Letto, fatto, letto e confermato e sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL SUPLENTE

Luigi Rocca *Giulia Chiggi*

IL DIRETTORE TECNICO

Luigi Rocca

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino

Reg. a Brindisi il 6/2/1957 al n. 2507 mod. II vol. II 6

Repertorio n. 1271. Esatte lire Settecentosettanta.=

PER COPIA CONFORME - Brindisi, li 15/2/1957

IL PRESIDENTE
(Com. Ubaldo Vallarino)

IL DIRETTORE SEGRETARIO
(Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma

