

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

OGGETTO: LEGGE 11.03.1988 n° 67 – art. 22 – VI Biennio 88/89 – 2^ tranche PI n° 008/142/1
Lavori di completamento di n° 20 alloggi ERP siti in Francavilla Fontana alla via Togliatti, lotto 23.

ENTE APPALTANTE: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI;

IMPRESA : GENNARI geom. Umberto – ORIA (Br)

CONTRATTO: n. 6674 del 10.01.2003, registrato a Brindisi il 29.01.2003 al n° 166 serie I, dell'importo di €. 156.323,28 = al netto del ribasso d'asta del 0,5% sull'importo a base d'asta di €. 160.000,00 compreso di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

VERBALE RIPRESA DEI LAVORI

L'anno duemilatre, il giorno 30 del mese di Settembre in Brindisi, il sottoscritto **Dott. Ing. Antonio LONGO** in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto indicati:

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 27.01.2003;
- visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
- considerato che i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori sono venuti a cessare


ORDINA

all'Impresa GENNARI da Brindisi che i lavori vengano ripresi in data odierna; considerato che i lavori sono stati sospesi per giorni 74 (settantaquattro), sospensione necessaria in quanto le aziende che dovevano procedere agli allacci degli impianti (ENEL, AQP, ecc..) dovevano bandire gara per costruzione dei rispettivi impianti poi realizzati solo nel periodo di detta sospensione, pertanto il nuovo termine per dare ultimati i lavori previsto dall'art. 34 del capitolato speciale d'appalto viene a scadere il 07.10.2003, pertanto, al fine di completare i lavori necessari, si concede una proroga di gg. 30 ai termini contrattuali per cui i lavori dovranno essere ultimati entro il 06/11/2003.


Il presente verbale deve essere redatto in duplice esemplare, di cui una copia sarà trasmessa al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA
GENNARI (Geom. Umberto GENNARI)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Arch. Vito Gianluca TUCCI)

