

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI-

Lotti 38°-39°-40°-41° e 42° - D.L. 6.9.1965 n°1022

convertito in Legge 1.11.1965 n°1179 - Es.1965 e

1966 -

IMPRESA: Dott.Ing.Giuseppe CORRENTE - Taranto -

Importo a base d'asta.....L.342.500.000=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,30%.....L.317.497.500=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°3

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventiset
te del mese di Giugno nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori, unitamente all'Impresa Dott.Ing.Giu-
seppe CORRENTE:

VISTO il contratto n°5210 del 9.10.1968 registrato

a Brindisi il 16.10.1968 al n°1890 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15.1.1969;

VISTO il verbale di sospensione n°1 del 20.1.1969;

VISTO il verbale di ripresa n°1 del 20.3.1969 che

fissava la nuova ultimazione dei lavori per

il 10 Marzo 1970.=

VISTO

il verbale di sospensione n°2 del 13.2.1970;

VISTO il verbale di ripresa n°2 dell'8.6.1970 che

fissava la nuova scadenza dei lavori per il

3.7.1970;

CONSIDERATO che ~~non~~ è in corso di approvazione una

perizia suppletiva e di variante del 30.4.1970 per

un importo complessivo di L.24.000.000.= di cui

L.19.940.000.= per lavori al netto; L.1.196.400.=

per spese generali e L.2.863.600 per fornitura di

alberi e siepi;

il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i

lavori medesimi che saranno ripresi non appena sarà

approvata la predetta perizia suppletiva e di varian

te.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser

vare in merito alla sospensione dei lavori, che si

intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora


disponibili giorni sette.=


Del che si è redatto il presente verbale che, previa

lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giuseppe CORRENTE) (Dott.Ing.Giovanni ROMA)





./.



Viste:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con. te U.G. VALLARINO)