

LAVORI DI COSTRUZIONE DI PALAZZINE CON N.12 ALLOGGI ECONOMICI (Tipo B-C-D) in FASANO.-

Legge 14.2.63 N.60

STAZIONE APPALTANTE: Soc.Cooperativa "LA CASA"

IMPRESA: Luigi Sardella & Figli - Fasano -

Contratto: n.9345 del 2.8.67 registrato a Fasano in data 21.8.67 mod.1 vol.146 n.978.-

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentesessantanove il giorno cinque del mese di luglio in Fasano;

- Premesso che con contratto n.9345 del 2.8.1967 registrato a Fasano in data 21.8.1967 - mod.I vol.146 n.978, dell'importo di nette L.63.108.025,- l'Impresa Luigi SARDELLA e Figli da Fasano ha assunto i lavori di "Costruzione di palazzine con N.12 alloggi economici (tipo B-C-D) in Fasano" - Legge 14.2.1963 N.60;

- che per il completamento di dette opere la Direzione dei lavori ha redatto la perizia suppletiva in data 5.7.1969 che comprende lavori per un importo netto di L.3.359.255,- valutati in parte con prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con nuovo prezzo determinato a norma di regolamento;

- la sottoscritta Impresa Luigi SARDELLA e Figli, rappresentata da SARDELLA Tommaso presa visione della suddetta perizia, DICHIARA E SI OBBLIGA

di accettare la esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto principale;
- di accettare il seguente nuovo prezzo non previsto nel contratto principale, da assoggettare allo stesso ribasso del 3,92% di cui al citato contratto principale:

N.P.1 - Sovrapprezzo per scavo roccia in sezione ristretta;

- di eseguire i lavori previsti nella perizia suppletiva entro venti giorni dalla consegna;

- di estendere ai nuovi lavori il deposito cauzionale già prestato per il contratto principale.=-

Il presente atto va assoggettato a registrazione fiscale tenendo presente che i lavori della perizia suppletiva danno un maggiore importo netto contrattuale di Lire

L.3.359.255,=-

Il presente atto inoltre, mentre impegna fino da ora la sottoscritta Impresa, è invece per la Stazione appaltante subordinata alla superiore approvazione.

L'IMPRESA

VISTO:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Giovanni Valentin

ing. Valentin