

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di case per Lavoratori Agri-
coli e Dipendenti in Oria-Via Prov. per Latiano - II
Legge 30.12.1960 n.1676 - Edifici n.2 - Alloggi
n.13 - 5° Piano D'Intervento.

IMPRESA: GENNARI Gennaro - Oria -

IMPORTO: a base d'asta.....L.108.699.142,==

più maggiorato dell'aumento .. Il totale a
base d'asta del 13,40%.....L.123.264.827,==

PERIZIA: maggiorata dell'aumento .. Il totale a
base d'asta del 13,40%.....L. 5.959.169,==

PERIZIA DI VARIANTE PER MAGGIORI OPERE IN FONDA-
ZIONE.

R E L A Z I O N E

Con delibera n. 2080 del 22 dicembre 1972 il Consi-
glio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi ap-
provava il progetto per la costruzione di n.16 al-
loggi per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Oria
alla Via Prov. Per Latiano.
Il progetto di variante redatto dall'ufficio tecni-
co dell'Istituto, il numero degli alloggi è stato

ridotte da 16 a 13 in seguito a licitazione privata con gara in aumento in data 15 giugno 1973. =

Il Progetto di variante è stato approvato dal Comitato Provinciale Abilag in data 13.9.1973, così come comunicato con nota n. 2835 del 13.10.1973. =

Il Consiglio di Amministrazione di questo IACP, nella seduta del 7.11.1973 con delibera n. 2186 ha approvato il progetto di variante innanzi citato. =

Con contratto in data 30.11.1973 n. 5603 registrato a Brindisi il 4.12.1973 al n. 4785 Mod. I, la sottoscritta impresa assunse la esecuzione dei Lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti in Oria dello importo maggiorato dello aumento d'asta del 13,40% (13,60-0,20) di Lire 123.264.827. =

In data 20 dicembre 1973 avveniva la consegna dei lavori così come da verbale di consegna in pari data. =

Nel corso dei lavori, data la particolare natura del terreno di posa e le previsioni di calcolo delle opere in fondazione, si è proceduto a redigere la presente perizia per un importo complessivo di L. 23.282.351,40 di cui a detrarre L. 18.027.352 di opere a misura preventivate nel progetto principa

li, resta un supero di £. 5.254.999,40 a cui viene aggiunto l'aumento d'asta del 13,40% pari a £. 704.169,60 portando così la differenza contrattuale a £. 5.959.169.=

A tale spesa si farà fronte con le somme rivenienti per imprevisti, in base alle disposizioni stabilite:

-a disposizione per imprevisti £. 25.791.925

-importo lavori per supero in

fondazione £. 5.959.169

Restano a disposizione £. 19.832.756

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede l'impiego della relativa somma di £. 5.959.169 come innanzi riportata.=

I lavori rientrando nel quinto d'obbligo saranno affidati alla medesima impresa, agli stessi patti e condizioni del contratto principale.=

Brindisi, lì 24.4.1974.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

VISTO :

IL PRESIDENTE

(Dr. Raffaele FISCHETTO)

