

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

.....

CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI-Lotto A-Cantiere n.803
Impresa: ANTONUCCI Alberto fu Leucio
Contratto n.201 in data 14/4/1950 registrato a Brindisi
il 26/4/1950 al n.1632 vol.97 mod.I

.....

PERIZIA SUPPLETIVA

RELAZIONE

.....

Nel corso dei lavori appaltati all'Impresa Alberto Antonucci fu Leucio per la costruzione di Case per lavoratori in Brindisi al Rione Commenda - lotto A - cantiere n.803, si è ravvisata la necessità di eseguire alcune opere di sistemazione delle aree esterne e cantine, nonché opere di completamento e miglioramento, quali la costruzione di marciapiedi con relativa pavimentazione, la costruzione delle aiuole, la pavimentazione degli appartamenti con marmette a mosaico, anziché con mattonelle di cemento unicolori, la costruzione di ringhiere per scale e balconi, il corrimano delle scale ecc., pertanto è stata redatta la acclusa perizia suppletiva dell'importo di L. 4.317.874,72 al netto del ribasso contrattuale dell'11,57%:-

A seguito di questi lavori, il consuntivo finale, con molta approssimazione sarà il seguente:

Importo lavori al 9° stato d'avanzamento	L. 37.527.389,=-
Importo lavori da contabilizzare	" 21.496.470,80
Sommato lavori	L. 59.023.859,80
A dedurre il ribasso dell'11,57%	" 6.829.060,58
	52.194.799,22
Importo perizia suppletiva lordo	
	L. 4.882.816,60
a dedurre il ribasso del-	
l'11,57%	L. <u>564.941,88</u>
Restano	<u>4.317.874,72</u>
Sommato a riportare	L. 56.512.673,94

Riporto importo lavori e perizia suppletiva £. 56.512.673,94
Per opere di giardinaggio " 220.000,=

Totale

£. 56.732.673,94

a cui aggiungendo le somme a disposizione
come da scheda approvata :

opere accessorie £. 1.135.000

compenso progettista " 594.000

" Staz.App. " 1.804.000

" collaudo " 144.000

incidenza suolo 2% " 1.180.000

sommano a disposizione

£. 4.857.000,00

Totale

£. 61.589.673,94

con un costo a vano di

£. 61.589.673,94
176 = £. 349.941

invece di £. 379.000= previsto in progetto.=

Pertanto si chiede l'approvazione della presente.=

Brindi 1,3 febbraio 1951

IL DIRETTORE DEI LAVORI

