

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

COSTRUZIONE Case per Lavoratori in Brindisi - Quartie-
re S.Elia - 2° Lotto - Legge 14.2.1963, N.60 - Edifi-
ci n.2 - Alloggi n.36 - Programma d'Intervento n.1211
Cantiere n.2814/BR.=

IMPORTO a base d'asta L. 246.234.209.==

" al netto del ribasso 1,71% " 242.023.604.==

CONTRATTO n.5424 del 2.12.1971 registrato a Brindisi

il 3.12.1971 al n.2320 - Mod.I.=

IMPRESA:CORRADO Pier Marcello - ORIA -

=====

PERIZIA SUPPLETIVA

PER LAVORI DI COMPLETAMENTO

R E L A Z I O N E

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo
Istituto n.300 del 24.6.1971 veniva approvato il pro-
getto per la costruzione di due palazzine di Case per
Lavoratori nel Comune di Brindisi -Quartiere S.Elia-
(2° Lotto) per complessivi n.36 alloggi - 220 vani -
per l'importo a base d'asta di L.246.234.209.=

I lavori vennero appaltati all'Impresa CORRADO Pier

Marcello con il ribasso dell'1,71%.=

Nel corso dei lavori data la particolare natura del piano di campagna e del terreno di posa, si è reso necessario procedere prima ad uno sbancamento generale, successivamente approfondire gli scavi di fondazione e ad adottare come strutture ed armature in fondazione, quelle suggerite dal calcolatore compreso nel gruppo dei progettisti, con conseguente maggiore spesa, rispetto al preventivo del progetto originario.=

Si è proceduto pertanto a redigere la presente perizia per un importo complessivo di L.5.022.429.= per lavori al netto del ribasso dell'1,71%.=

A tale spesa si farà fronte con parte delle somme rivenienti per imprevisti in base alle disposizioni stabilite nella seduta del Consiglio di Amministrazione GESCAL del 21/12/1971, n.462 - Circolare n.222/72 del 10/1/1972, come risulta dal seguente prospetto:

- A disposizione per imprevisti L. 5.024.689.=
- Importo lavori per supero costo fondazioni e sistemaz.esterne al netto " 4.936.546.=

RESTANO A DISPOSIZIONE PER IMPREV. L. 88.143.=

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede l'impiego della relativa somma di lire L.4.936.546.= come innanzi riportato.=


I lavori ammontanti a nette L.4.936.546.= rientran-
do nel quinto d'obbligo, saranno affidati alla mede-
sima Impresa agli stessi patti e condizioni del con-
tratto principale e con il medesimo ribasso d'asta.=

Fa parte della presente relazione la stima dei la-
vori.=

BRINDISI, Li 26.9.1972

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

