

LEGGE 22/10/1971, N.865 - art.55 - Canale "C"

LAVORI di costruzione di Abitazioni Popolari nel Comune di BRINDISI
Quartiere S.Elia Est.=

Fabbricati n.7 - alloggi n.54 - vani convenzionali n.332.=

IMPRESA DE GENNARO GIUSEPPE = BARI =

IMPORTO a base d'asta L. 534.520.000.==

" comprensivo dell'aumento d'asta del 33%
-lo 0,20% per fidejussione " 709.489.777.==

CONTRATTO n.5674 del 18/9/1975, registrato a Brindisi il 24/9/1975
al n.9374 Mod.II.=

PERIZIA SUPPLETIVA

RELAZIONE

Data la natura del terreno su cui viene edificato il complesso edilizio di che trattasi, e precisamente una depressione naturale del terreno, per cui le fondazioni a travi rovesce, sono state scavate in parte su terreno alluvionale.=

Inoltre per la morfologia del terreno ed in particolare a causa del dislivello esistente tra l'originario piano di campagna e le quote delle strade circostanti, ed a seguito dell'alluvione del 13 ottobre 1975, come si evidenzia dalle fotografie allegate, si è reso necessario prevedere un innalzamento della quota di calpestio interna ed esterna all'edificio allo scopo di evitare allagamenti dei fabbricati e poter permettere il deflusso delle acque.=

Tale dislivello (al massimo di mt.2,00) tra i piani di calpestio e piano di campagna, sarà colmato in parta con materiale di ripulita degli scavi e, per la parte rimanente, con materiale extra cantiere.=

Per i motivi sopradetti ed a causa dei relativi lavori suppletivi, la spesa per opere a misura, prevista, è stata superata ampiamente come dimostra il computo metrico di previsione allegato. =

Pertanto si è provveduto a redigere la presente perizia con la cifra complessiva di L.43.069.013.= comprensiva dell'aumento d'asta del 33% meno lo 0,20% e così distinta :

- Per maggiori lavori L. 38.087.207.==
- A disposizione dell'Amm/ne (compr.I.V.A.) " 4.981.806.==

A tale spesa si farà fronte con la parte delle somme rivenienti per imprevisti. =

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede l'impiego della relativa somma di L.43.069.013.= come innanzi riportato. =

I lavori ammontanti a complessive L.38.087.207.= verranno eseguiti dalla medesima Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale e col medesimo aumento d'asta. =

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori a l'atto di sottomissione. =

BRINDISI, Li 26 Ottobre 1976

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

visto:

IL PRESIDENTE
(Dott.Raffaele FISCHETTO)