

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

22

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 4° dell'O. d. G. 5.4.73 n. 2158  
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - QUARTIERE  
S.ELIA - LOTTO A/1 - CANT.3150 - IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI - S.r.l.  
FASANO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.==

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS.VV., questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal, con delibera n.319 adottata nella seduta del 21.1.1972, approvò il progetto tecnico relativo alla costruzione di n.3 palazzine di case per lavoratori al quartiere S.Elia di Brindisi, lotto A/1, per complessivi n.80 alloggi.

I lavori relativi vennero affidati all'Impresa Sardella Luigi & Figli S.r.l. da Fasano, che si era aggiudicata la relativa licitazione privata con un ribasso di £.11,36%.-

Durante il corso dei lavori, data la particolare natura del terreno di posa, si è reso necessario approfondire i cavi di fondazione, con conseguente maggiore spesa rispetto al preventivo di cui al progetto originario.

In dipendenza di ciò, pertanto, è stata approvata una apposita perizia suppletiva per un importo complessivo di £.11.530.850.= per lavori al netto del ribasso di £.11,36%.-

A detta spesa si potrà far fronte mediante impiego delle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti.

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal è invitato a procedere all'approvazione di detta perizia.==

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n°319 adottata nella seduta del 21.1.72;
- considerato che si è reso necessario, durante il corso dei lavori, a causa della particolare natura del terreno, approfondire i cavi di fondazione, con conseguente maggiore spesa rispetto

./.

Seduta Consiliare

del 14 APR. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 376

SI APPROVA

- al preventivo di progetto originario;
- vista la perizia all'uopo predisposta dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto per l'importo complessivo di £.11.530.850= per lavori al netto del ribasso d'asta dell'11,36%;
  - ritenuto di poter approvare detta perizia;
  - ritenuto, altresì, di poter far fronte alla spesa mediante impiego delle somme rivenienti per imprevisti;
  - ad unanimità di voti;

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva per lavori alle case popolari per lavoratori in Brindisi - quartiere S.Elia - P. I.N°1312 - Cant.3150, così come redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto per l'importo complessivo di £.11.530.850= per lavori al netto del ribasso d'asta di £.11,36%;
- di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa mediante impiego delle somme a disposizione della Amministrazione per imprevisti;
- di affidare, come di fatto affida, i lavori di cui in perizia alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali agli stessi patti e condizione dell'originario contratto di appalto e con medesimo ribasso d'asta.

Per copia conforme

Brindisi, li

14 APR 1973

IL DIRETTORE GENERALE I.I.  
(Dott. Ing. Antonio Longo)

