

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI - B R I N D I S I -

- Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Cellino S. Marco- Strada provinciale per S. Pietro Vernotico.-
- Legge 30.12.60 n°1676 - Esercizio 1969/70.-
- Impresa: Soc. a.r.l. Coop. CO.RE.FA - Fasano .3
- Importo del progetto a base d'asta £.71.000.000,=
- Importo maggiorato del 9,09% £.77.453.900,=
- Importo perizia suppletiva e di variante maggiorato£. 9.390.000,=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

- P R E M E S S O -

che con nota n° 25568 del 19.9.69 il Provveditorato alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi :

- che con contratto n° 5810 del 20.4.70 registrato a Brindisi il 27.4.70 al n° 780 Mod.I la sottoscritta impresa assume la esecuzione dei Lavori di costruzione di case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Cellino S. M.co dell'importo di £. £.77.453.900 maggiorato del 9,09% .-

Considerato che nel corso dei lavori si è manifestato necessario e indispensabile, per ragioni

strettamente tecniche, procedere ad alcune variazio-
ni nei confronti delle originarie previsioni di pro-
getto, variazioni che hanno comportato sia la dif-
formità di alcune categorie di lavoro sia l'esten-
sione di altre al fine di una maggiore funzionalità.
Ed in particolare compianare con del calcestruzzo
magro i maggiori approfondimenti del piano di sedi-
me per la palazzina a valle data la particolare na-
tura del terreno argilloso misto misto a residui
vegetali.- In oltre, poichè il piano di campagna è
in contropendenza rispetto alla livellata di pro-
getto della stradetta interna, è stato necessario
irrigidire i pilastri, per evitare che fossero sol-
lecitati da carico di punta.- Irrigidimento che
ha permesso di inserire travi e mensole portanti
e i corpi aggettanti, che diversamente sarebbero stati
sorretti da ulteriori tratti di fondazione e di mu-
rature interrate soggette alle sollecitazioni late-
rali delle terre.- In oltre si è provveduto a pro-
teggere dall'umidità la proprietà privata lungo il
confine ad est, con un cunicolo d'unante, sia il con-
fine a sud con un muro di contenimento di terra, pie-
no da eseguire per compianare la zona ed eseguire
la bitumazione esterna.- Poichè il comprensorio da
cui si insistono le palazzine non è provvisto di

collettori fogganti comunali è stato necessario prevedere la realizzazione di idonea fossa settica.-

Detta perizia redatta in data 11 novembre 1970 comprende i lavori di cui sopra :

Che per la esecuzione dei nuovi lavori occorrerà un ulteriore tempo di giorni 120 (centoventi).-

La sottoscritta impresa assuntrice dei Lavori su indicati :

Presa visione della anzidetta variante che porta l'importo contrattuale di £. 77.453.900 a £. 86.843.900 con un aumento di £. 9.390.000 e cioè superiore al quinto d'obbligo.-

A richiesta del Signor Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari l'Impresa dichiara di accettare la anzidetta variante senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espresa rinuncia ad ogni compenso per il fatto del supero oltre il quinto alle condizioni stabilite nel citato contratto d'appalto e ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso :

- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I gruppi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contrat-

to principale .-

- Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.-

Brindisi li 11.11.70

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

L'IMPRESA

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

Il Presidente

Pio Capone