

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====000=====

LAVORI: di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Co-
mune di LATIANO - P.I. n° 009/106/1=

LEGGE : n°457/78-Art.41-Completem.3° Biennio 82/83=

IMPRESA:EDIL-SAR-TOM S.r.l. - PASANO - =

IMPORTO:a base d'asta.....£.1.477.500.000=

al netto del rib.del 7,51%..£.1.366.539.750=

1ª perizia suppletiva

al netto.....£. 96.493.748=

£.1.463.033.498=

CONTRATTO: n° 6107 del 27/8/84, reg.to a Brindisi il
27/8/84 al n° 4419, Mod. I=

=====000=====

2/ ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO che con contratto n° 6107 del 27/8/84, re-
gistrato a Brindisi il 27/8/84 al n° 4419,
Mod.I, la sottoscritta Impresa assume l'ese-
cuzione dei lavori di costruzione di allog-
gi di E.R.P. nel Comune di LATIANO, dell'im-
porto di £.1.366.539.750=, al netto del ri-
basso d'asta del 7,51%, portato a -----
£.1.463.033.498= per effetto della 1ª peri-
zia suppletiva, approvata con Deliberazione

del Consiglio d'Amministrazione n° 4617 del
24/1/1985;

CONSIDERATO che per il completamento del lotto è indispensabile proseguire le caratteristiche altimetriche stradali per attenersi a quelle esistenti, come prescritto dal Verbale di Allineamenti e Quote del Comune, non essendovi previsioni originarie di progetto per tali opere ed in particolare : la realizzazione di strade di accesso ai fabbricati mediante rilevati di notevole quota sul piano di campagna per lo smaltimento delle acque piovane;

CHE per le suddette opere è stata redatta apposita perizia in data 18/4/1985;

CHE per l'esecuzione delle stesse non vi sono proroghe ai tempi stabiliti;

CHE nel corso di detta contabilità è stato necessario tenere conto di particolari opere, i cui costi non sono contenuti nell'E.P. di contratto, per i quali sono stati elaborati n° 2 Nuovi Prezzi di cui al relativo Verbale;

LA SOTTOSCRITTA IMPRESA, esecutrice dei suindicati lavori, presa visione dell'anzidetta perizia che varia l'importo delle opere di sistemazione esterna da

£.120.000.000= a £.280.222.931= e che, per efetto del ribasso d'asta del 7,51%, ammonta a £.259.178.189= con un aumento al netto di £.148.190.189=, a richiesta del Direttore dei Lavori Dott. Ing. Antonio LONGO, dichiara di accettare l'anzidetta contabilità senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni maggior compenso, bensì alle condizioni tutte stabilite dal contratto d'Appalto e dal relativo Capitolato Speciale, si conviene quanto appresso :

- 1)- per i lavori del presente Atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2)- i prezzi in base ai quali verranno valutate le opere del presente Atto sono quelli del contratto principale e del Verbale di Nuovi Prezzi allegato=

Brindisi li 18 Aprile 1985.

L'IMPRESA

EDIL-SAR-TOM S.R.L.

L'Amministratore Unico

(Sig. Tommaso SARDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

