

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Costruzione di tre palazzine di Case Popolari in
Brindisi, Quartiere S. Elia - Legge 4/11/63 n.1460.
Esercizio 1963/64/65/66. Lotti 32/33/34 in Locazio-
ne.

Impresa: Dott. Ing. Ruggero Leccisi - Brindisi.

Importo a base d'asta £. 181.500.000

" al netto del ribasso del 6% 168.976.500

3 al netto Perizia supple-
 tiva e di variante 2.846.000

Contratto: n.4847 del 10/2/67 REGISTRATO a Brindisi
il 2/2/1967 al n.332 Mod. I.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Relazione

Il Ministero dei LL.PP.- Provveditorato Regionale
alle OO.PP. di Bari - con provveditoriale 17/6/1966
N.9682, su conforme voto del Comitato Tecnico Ammi-
nistrativo del Provveditorato alle OO.PP. n.335, del
la seduta del 26/3/1966, ha approvato con decreto
pari numero e data il progetto in data Febbraio /66
dell'importo di £.275.000.000, di cui £.181.500.000
a base d'asta.

che il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari

con nota n.34453 del 25/11/66, ha comunicato che con decreto in data 17/6/66 n.9632, registrato alla Corte dei Conti il 12/11/1966? 250.6, foglio 210, ha approvato per f.275.000.000 il progetto concernente i lavori di costruzione di Case Popolari in locazione semplice in Brindisi al Quartiere 8. Alla per un importo a base d'asta di f.181.500.000.

Disposta la licitazione privata per il 29/12/66 ed espletata detta licitazione i lavori vennero aggiudicati all'Impresa Ing. Suggaro Iaccini con un ribasso d'asta del 6,90%, comprensivo dello 0,20% per fidejussione bancaria, sui prezzi previsti e quindi per un importo netto di f.168.976.300.

Ottenuta la disponibilità del suolo, venivano consegnati i lavori con regolare verbale in data 11/12/67.

Durante la esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di munire le palazzine di cui innanzi, di un autoclave per la erogazione continua di acqua, di impianto citofonico, di impianto di antenna T.V., di scarico a terra e di impianto telefonico.

Partanto si è redatto preventivo di spesa per l'importo di netto di f.2.846.000 per lavori e lire 170.760 per spese generali. A tale spesa si farà fronte con le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti. I lavori della presente par-

2

sia saranno affidati agli stessi patti e condizioni del Capitolato Speciale d'appalto, all'Impresa Costruttrice dei Lavori principali. In tal modo gli impianti saranno realizzati con maggior precisione ed esattezza ed inoltre si eviteranno ulteriori ritardi.

Nel sottoporre alla Superiore Approvazione la presente Relazione, si chiede di impegnare le somme come innanzi detto e di affidare i lavori all'Impresa, agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

Fanno parte della presente relazione:

- 1) Computo metrico e stime dei lavori;
- 2) Atto di sottomissione;
- 3) Verbale di nuovi prezzi;
- 4) Quadro economico;
- 5) Capitolato.

Brindisi, li 9/4/1969

Il Direttore dei Lavori
(Dott. Ing. G. ROME)



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. G. VALLARINO)