

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di

S.PIETRO VERNOTICO - Comparto 4 - Alloggi 19

Vani convenzionali 100,35 - P.I. n.016/77/1 -

LEGGE 5/8/1978, n.457 - art. 41 - Biennio 1978/79 -

IMPRESA: Dott.Ing. Olindo ANGELINI - Fasano -

IMPORTO: a base d'asta £. 427.200.000 -

IMPORTO: depurato del ribasso d'asta

del 6,09% + 0,20% per fide

jussione £. 400.329.120 -

CONTRATTO: n.5950 del 19/5/1980 registrato a Brindi

si il 19/5/1980 al n.2173 Mod.I°.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 2

P R E M E S S O :

- C he a seguito della gara esperita in data 1/2/80 i lavori venivano affidati all'Impresa Dott;Ing. Olin do ANGELINI da Fasano;

- che con contratto, n.5950 in data 19/5/1980 regi- strato a Brindisi il 19/5/1980 al n.2173 Mod.I° la Impresa ANGELINI assumeva l'esecuzione dei lavori per l'importo contrattuale di £. 400.329.120.= al netto del ribasso d'asta del 6,09% + 0,20% per fi-

dejussione;

- che la consegna dei lavori avveniva in data 11/3/1980;

- che in data 7/7/1980 è stata redatta perizia di variante e suppletiva per le opere di sistemazioni esterne in quanto da un controllo si è riscontrato che alcune quantità previste in computo metrico non corrispondono con quelle da eseguire. Inoltre sono state previste opere non preventivate quali: scavo di terreno a sezione ampia; saracinesche in bronzo; tubazioni in ferro zincato, coibentati, per impianto idrico esterno e per gli idranti; formazione di rilevati per terrapieni; ferro lavorato per cancelli verdi privati; ferro per opere in c.a.; Conglomerato cementizio a kg/150 mq.

- che l'importo complessivo di detta perizia al netto del ribasso d'asta è di £. 18.300.221.= per i lavori e £. 3.562.011.= a disposizione dell'Amministrazione; per spese generali, revisione prezzi ed I.V.A.

- che si determina una maggiore spesa rispetto al contratto originario, che supera altresì il finanziamento a disposizione per cui è necessario ricercare una integrazione di finanziamento;

- che detta perizia è in corso di approvazione. La

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati, presa visione dell'anzidetta perizia del 15/2/1981 in corso di approvazione, a richiesta del sig. Direttore dei Lavori, DICHIARA DI ASSUMERE i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto, per l'importo di L. 18.300.221.= oltre al relativo compenso per revisione prezzi da calcolarsi con decorrenza dalla data di aggiudicazione dell'1/2/80 dello appalto principale.

Ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si aggiunge quanto appresso:

Per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità e collaudo con quelli del contratto originale.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

BRINDISI, li - 2 MAR. 1981

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Olinio ANGELINI) (Dott. Arch. Pietro ORESTA)

IL COORDINATORE GENERALE IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Antonio LONGO) (Michele NARCISI)

