

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in LATIANO -

Legge n°1676 del 30.12.1960 - Esercizio 1961/62 -
1962/63-1963/64 -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Brindisi -

Importo a base d'asta.....L. 63.000.000.=

" al netto del ribasso 2%...." 61.740.000.=

=====

PERIZIA SUPPLETIVA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNE

R E L A Z I O N E

Con provvedimento n°763 dell'1.2.1962 il Ministero dei LL.PP. assegnava all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, la somma di Lire L.1.000.000.000.= di cui alla Legge del 30.12.1960 n°1676 per un programma costruttivo nel Vapoluogo e nei Comuni della Provincia di Brindisi per gli esercizi 1961/62-1962/63-1963/64 -

In detto programma viceversa incluse il progetto per la costruzione di Case per Lavoratori agricoli dipendenti in LATIANO che venne approvato con Provvedito

2
riale n°5577 del 30.3.1963.-

I lavori affidati all'Impresa EORRADO Pier Marcello con contratto n°4215 del 3.6.1963 registrato a Brindisi il 24.6.1963 al n°1795 Mod.I sono stati iniziati il 5.6.1963 e tuttora risultano sospesi dal 31.7.1964.-

Nel corso dei lavori è sorta la necessità di eseguire maggiori opere di sistemazione esterna, colmando le zone più avvallate, per le quali il Comune non ha provveduto ai necessari colmamenti per portare anche i marciapiedi e le strade di transito alle quote stradali.-

Tali opere comprendono:

Colmamenti, formazione di murature di contenimento dei rilevati dei marciapiedi; maggiore pavimentazione del piazzale fra le palazzine, per disciplinare il regolare deflusso delle acque piovane onde renderlo praticabile agli assegnatari, nonché formazione di aiuole per contenere le zone a verde.-

L'importo di tali lavori di completamento, ammonta a L.3.360.000.- oltre a L.168.000.- per spese generali e quindi complessivamente a L.3.528.000.-

A tale spese si farà fronte con la somma riveniente per imprevisti pari a L.2.295.000.- nonché dalla economia conseguita con il ribasso d'asta, ammontante

a L.1.260.000.= per un totale complessivo a disposizione di L.3.555.000.=

Nel sottoporre all'approvazione superiore la presente perizia suppletiva si chiede l'autorizzazione ad impegnare detta somma e ad affidare i lavori alla medesima Impresa alle stesse condizioni del contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta.=

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori ed il verbale dei nuovi prezzi.=

BRINISEI, 14.9.1964

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Com.te U.G. VALLARINO)

3.555.000

3.528.000

27.000

1.260.000 rib.

2.268.000

3.528.000

2.295.000

27.000

2.268.000