

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune

di Brindisi - Quartiere S. Elia Est - Fabbricato 1 -

Alloggi: 32 - Vani convenz. 192. =

LEGGE 22/10/1971, n. 865 e 27/5/1975, n. 166.

Impresa geom. Eumeo CORRADO - Brindisi -

Importo a base d'asta L. 453.120.000 =

" depurato del ribasso d'asta

dell'1,30% " 447.229.440 =

CONTRATTO in corso di perfezionamento. =

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno cinque

del mese di aprile in Brindisi;

il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua

qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.

geom. Eumeo CORRADO, titolare dell'Impresa:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data

1/4/1976 che fissava l'ultimazione degli stessi per

il 26/3/1977;

- CONSIDERATO che, allo stato attuale, si rende ne-

cessario lo spostamento di una linea elettrica a.T.

su pali in cemento, che interseca alcune palazzine

- CONSTATATO che dando inizio ai lavori si rendereb-
be inaccessibile il centro di attività del cantiere,
ne dispone la sospensione dalla data odierna fino
all'adempimento delle operazioni di spostamento dei
predetti pali da parte degli Enti interessati sulla
apposita fascia di rispetto predisposta nel piano
di zona.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

James Connelley

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.
IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE

Raffaele FISCHETTO)

