

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case Popolari in San Pancrazio Salentino - n.2 Fabbricati - alloggi n.6 -

Vani convenzionali n. 41 -

Legge 22.10.1971, n.865 - art.68/b - Canale "B" -

Impresa: Geom. Antonio MORELLI - TREPUZZI -

Importo a base d'asta£. 66.010.000

Importo comprensivo dell'aumento

d'asta del 68% £.110.675.006

Contratto in data 8.6.1976 n.5710 di Rep., registrato a Brindisi il 9.6.1976 al n.6088 Mod. 11° -

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno Milleenovecentottanta il giorno ventidue del mese di Luglio in S.Pancrazio Salentino.

- Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno 18.7.1975, che dovevano essere eseguiti in gg.360 consecutivi, per cui i lavori medesimi dovevano essere ultimati il giorno 11 Luglio 1976;
- Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 21.7.1975;
- Visto il Verbale di ripresa dei lavori del 30 Agosto 1976 che fissava la nuova scadenza per il giorno 21 Agosto 1977;

- Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 24.1.1977;
- Visto il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 28.4.1977 che fissava la nuova scadenza per il giorno 23 Novembre 1977;
- Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 21.11.1977;
- Visto il Verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 20. Maggio 1980 che fissava la nuova scadenza per il giorno 23.5.1980;
- Accertato che con atto aggiuntivo in data 19.5.80 sono stati concessi gg.60 di proroga per cui la scadenza definitiva dei lavori era fissata per il 22. Luglio 1980.

Il sottoscritto Ing.Dott. Gianluigi MIGLIACCIO Direttore dei lavori, alla presenza della Impresa ed in contraddittorio den. Geom. Antonio MORELLI Titolare della medesima, ha effettuato sopralluogo di ricognizione sul cantiere riscontrando che i lavori sono ultimati, per cui

C E R T I F I C A

Che i lavori medesimi sono stati ultimati il giorno 22.7.1980 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Antonio MORELLI) (Dott. Ing. Gianluigi MIGLIACCIO)

