

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 34 dell'O. d. G. 17 Luglio 1980 n. 6160
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

OGGETTO

LEGGE 5/8/1978, N.457 - ART. 41 - P.I. N.016/77/1 - LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI DI E.R.P. IN S.PIETRO VERNOTICO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE.-

RELAZIONE

P R E M E S S O:

- Che con contratto del 19/5/1980 registrate a Brindisi il 19/5/1980 al n.2173 l'Impresa Dr. Ing. Olindo ANGELINI, corrente in Fasano, ha assunto l'esecuzione dei lavori di costruzione di alloggi popolari nel Comune di S.PIETRO VERNOTICO per l'importo di L. 400.329.120.- al netto del ribasso del 6,29%, già comprensivo dell'aumento dello 0,20% essendo stata costituita la cauzione definitiva mediante fidejussione.
- Che l'Impresa appaltatrice dei Lavori, allorché ha effettuato lo scavo, confortata anche dai precedenti sondaggi geognostici, ha rilevato una stratigrafia del terreno ed una consistenza per la quale si è reso indispensabile una variazione delle strutture di fondazione da plinti a travi rovesce.
- Che è stata in conseguenza approntata apposita perizia di variante dalla quale è scaturita una maggiore somma per opere in fondazione di L. 14.445.593.- Infatti l'importo della suddetta perizia ammonta a L. 48.645.593.- mentre le somme a disposizione per fondazione sono di L. 34.200.000.-, come si riscontra dal Quadro Economico n.3/1.
- Inoltre si è provveduto ad aggiornare il Q.E. per l'I.V.A., la revisione prezzi e le spese generali sull'importo di L. 14.445.593.- Tale cifra è di L. 2.433.945.-

Seduta Consiliare

del 26 LUG. 1980

DELIBERA N. 3339

SI APPROVA

/./.

La Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22/10/1971, n.865 nella seduta del 21 LUG. 1980 dopo aver esaminato gli elaborati di perizia, il nuovo quadro economico dei lavori, nonché l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa Dott.Ing. Olindo ANGELINI esecutrice dei lavori, ha espresso parere favorevole alla approvazione della suddetta perizia suppletiva e dell'allegato quadro economico Q.E. n.3/ con variazioni rispetto al finanziamento complessivo originario.

IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la perizia suppletiva e di variante redatta per lavori di costruzione di alloggi popolari nel Comune di S.PIETRO VERNOTICO - P.I. n.016/77/1 ed il relativo quadro economico Q.E. n.3/;
- Considerato che detta perizia si è resa necessaria perchè durante il corso dei lavori si è venuta a determinare la necessità di eseguire maggiori opere di fondazione non previste nel progetto originario o previste in maniera ridotta;
- Accertato che la perizia di cui sopra, all'uopo predisposta dal servizio tecnico di questo I.A.C.P. prevede una spesa di £. 14.445.593= per lavori e £. 2.433.945.= per spese generali, revisione prezzi, I. V.A.
- Accertato che detta perizia è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22/10/71, n.865 che nella seduta del 21 LUG. 1980 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione ed al relativo quadro economico, Q.E. n.3/ con variazioni rispetto al finanziamento complessivo originario;
- Ritenuto di poter approvare detta perizia suppletiva;
- Sentito il Coordinatore Generale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi palesemente,

DELIBERA

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia suppletiva e relativo quadro economico, Q.E. n.3/ dei lavori di costruzione di alloggi popolari nel Comune di S.PIETRO VERNOTICO - P.I. n.016/77/1, così come redatto dal Servizio Tecnico di questo I.A.C.P., per l'importo complessivo di £. 14.445.593.= per lavori e £. 2.433.945.= a disposizione dell'Amministrazione, così come innanzi specificato;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, ai competenti Uffici dipendenti, per gli adempimenti di competenza relativi al perfezionamento della pratica e per la richiesta di integrazione dell'originario finanziamento.=

Per copia conforme

Brindisi, li

8 SET. 1980

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. ANTONIO LONGO)

