

GESTIONE CASE LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Costruzione case per lavoratori in Francavilla Fontana - Cooperativa "Villa Italia" - Legge 14.2.1963 n°60 art.15 n°3.

Programma d'intervento n°

Importo a base d'asta: £ £.77.883.750=

Importo al netto del ribasso del 1,58%: " 76.653.137=

Contratto: n°66742 di rep. del 14.12.1966 , registrato a Franca-villa Fontana il 2.3.1967 n°384.

Impresa: Luigi Antelmi, da Carovigno.

=PERIZIA SUPPLETIVA=

= PER MAGGIORI OPERE A MISURA IN FONDAZIONE=

= RELAZIONE TECNICA =

Con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione integrato per la Gestione Speciale G.E.S.C.A.L. di questo Istituto del 3.2.1967 n° , veniva approvato il progetto per la costruzione di una palazzina di case per lavoratori per complessivi n°12 alloggi - 84 vani - (Cooperativa Villa Italia) per l'importo a base d'asta di £.77.883.750=.

I lavori vennero appaltati all'Impresa Luigi Antelmi da Carovigno, con il ribasso dell'1,58%.

Nel corso dei lavori è stato necessario procedere al

l'esecuzione di lavori a misura in fondazione in quantità maggiori di quelle previste nel progetto, a causa della maggiore profondità del piano di posa. Si è proceduto, pertanto, a redigere la presente perizia per un importo complessivo di £.1.174.293=, tutte per lavori suppletivi al netto del ribasso dell'1,58%.

A tale spesa si farà fronte con le somme rivenienti dal ribasso d'asta, come risulta dal seguente prospetto:

importo lavori a base d'asta: £.77.883.750=

" " al netto ribasso 1,58%: " 76.653.137=

Restano: £.1.230.613=

rientranti nella somma a disposizione per imprevisti:

2% x £.77.883.750 = £. £.1.557.675=

(in base alle disposizioni stabilite nella seduta del Consiglio di Amministrazione GESCAL del 14.4.67 - Circolare n°120/66).

Somma impegnata per lavori suppletivi in

fondazione al netto: £.1.174.293=

Somma residua rinveniente dagli imprevisti £. 56.320=

Sommano: . . £.1.230.613=

= QUADRO ECONOMICO =

A disposizione per imprevisti: £.1.230.613=

Sommano: . . £.1.230.613=

Importo lavori suppletivi in fondazione,

al netto dell'1,58%: "1.174.293=

A riportare: £.1.174.293

riporto: £.1.174.293=

A disposizione: " 56.320=

Torano: . . £.1.230.613=


Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia
si chiede l'impiego della relativa somma di £.1.174.293=
come innanzi riportata.

I lavori suppletivi ammontanti a nette £.1.174.293=,
rientranti nel quinto d'obbligo, saranno affidati al
la medesima Impresa agli stessi patti e condizioni del
contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta.
Fa parte della presente relazione la stima dei lavori
suppletivi e l'atto di sottomissione.

FrancaVilla F., lì 2.5.1968

Il Direttore dei lavori:

(Ing. Giovanni Panzuti)



V': Il Direttore Tecnico IACP:

(Dott. Ing. Giovanni Roma)



V': Il Presidente :

(Gr. Uff. Com. te U.G. Vallarino)



Il Presidente

