

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Comune di ERCHIE - Provincia di Brindisi -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in ERCHIE -

Via Stazione - Fabbricato n.1 - Alloggi n.8 - Vani

conv.44.=

LEGGE 22/10/1971, n.865 - Art.55 - Canale C -

IMPRESA: Antonio RIBEZZI - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta £. 70.840.000=

IMPORTO comprensivo di aumento di

asta £. 113.344.000=

CONTRATTO in data 27/6/1975 n.5660 di rep. registra

to a Brindisi il 2/7/1975 al n.2338 Mod.I°.

=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 3

L'anno millenovecentosettantasette il giorno quat-
tro del mese di Luglio in ERCHIE.

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori in
epigrafe;

- VISTI il verbale di consegna dei lavori in data
5/2/1975, il verbale di sospensione n.1 in data 14/
2/1975, il verbale di ripresa dei lavori n.1 in da-
ta 21/5/1975, il verbale di sospensione n.2 in da-
ta 20/1/1976, il verbale di ripresa dei lavori n.2

in data 11/3/1976, il verbale di sospensione n.3

in data 24/4/1976;

- PRESO atto che la perizia suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori ed inoltrata all'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi in data 17/5/1976, che prevedeva lavori (a misura) aggiuntivi, accettati in tutto (condizioni, entità, importo, natura, ecc.) con relativo atto di sottomissione n.1 in data 17/5/1976, ha ricevuto regolare approvazione dall'On. Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con delibera n.2644 del 23/7/1976, ma non risulta a tutt'oggi perfezionata nel suo iter burocratico per cui non si può disporre dell'accredito della somma maggiorativa prevista dalla stessa perizia;

- VISTO l'atto di sottomissione n.2 con il quale l'Impresa medesima si dichiarava disposta ad eseguire alcuni lavori di predisposizione e preparazione senza nulla pretendere per gli stessi dallo Istituto appaltante, ma al solo fine di riprendere i lavori in contratto evitando lunghe e dannose stasi;

- VISTO il verbale di ripresa n.3 in data 1/10/76 ed il verbale di sospensione n.4 in data 27/10/76, giustamente motivato dal fatto che l'esiguità dei

lavori di predisposizione non consentiva la regolare prosecuzione dei lavori in contratto;

- CONVENENDO che risulta dannosa per l'Impresa, come per l'Istituto, una lunga stasi dei lavori e che risulta opportuno riattivare il cantiere col favore della stagione corrente e che i lavori in contratto si possono riprendere solo a condizione di eseguire altri lavori di predisposizione e preparazione;

- CONSAPEVOLE che questi ultimi non potranno essere contabilizzati e concorrere a produrre stato d'avanzamento, per la loro esiguità, frammentarietà, provvisorietà, incompletezza e natura;

SI DICHIARA



disposta ad eseguire i detti lavori di predisposizione e preparazione, senza nulla pretendere per gli stessi a qualunque titolo dall'Istituto Appaltante e riprendere i lavori in contratto.

L'IMPRESA

p.p.a. IL DIRETTORE LAVORI

(Sig. Antonio RIBEZZI)

(Ing. Giorgio GABRIELI)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

