

2
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oO=====

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in BRIN-
DISI, - P.I. N°001/117/1. =

LEGGE N°457/78 - IV Biennio. =

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. di Fasano. =

IMPORTO a base d'asta.....L.2.704.350.000=

" al netto del ribasso d'asta del 12,29%....." 2.371.985.385=

CONTRATTO : N°6145 del 23/10/87, rog.to a Brindisi il
27/11/87 al N°3866, Mod.I. =

=====oO=====

PERIZIA PER CONCESSIONE DI PREMIO DI ACCELERAZIONE.

In base a quanto previsto dall'art.39 del Capitolato
Speciale d'Appalto, essendosi verificate le condizio-
ni enunciate nel deliberato della Giunta Regionale
n°4376 dell'1/6/81 e n°7746 del 5/8/81, si è procedu-
to al calcolo del "Premio di accelerazione" sulla
scorta dei seguenti dati:

-CONSEGNA LAVORI.....9 NOVEMBRE 1987

-TEMPO UTILE.....MESI QUATTORDICI;

-DATA ULTIMAZIONE PREVISTA.....1 GENNAIO 1989;

-DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE.....12 SETTEMBRE 1988;

-TEMPO REALMENTE IMPIEGATO.....MESI DIECI;

-ANTICIPATA CONSEGNA LAVORI.....MESI QUATTRO;

-MQ. COSTRUITI.....MQ. 5887,00 .=-

CALCOLO PREMIO

Costo unitario limite di costruzione, come da Q.T.E.=-

= L./mq. 380.000,=-

L. 380.000 x 9,75% = L./mq. 36.000,=-

I(4) = 4,6 x £.28.257.600 = £.129.984.960= (1)

A disposizione dell'Amministrazione:

-Spese generali:-

£.129.984.960 x 7% =L. 9.098.947=

-Per I.V.A.:-

£.129.984.960 x 4% = £.5.199.398=

(1) = Mq. 5887,00 x £/mq 36.000 = £.211.932.000=

X = £.211.932.000 / 7,5 = £.28.257.600=

IMPORTO TOTALE PERIZIA.....£.144.283.305=

BRINDISI, li 18 Aprile 1989.=



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio LONGO)